



KOOSKÖLASTATUD
Transpordiamet
Jaak Saard , liikluskorraldaja
09.05. 2024 a
Tingimustel
1 .Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus” MA 2018-009.
2 .Paigaldatavad ajutised liiklusemärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusemärgid.
4. **Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.** Teavitama liikluspäringutest Transpordiameti Tark Tee liikluspäringute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata vähemalt 2 ööpäeva enne piirangute kehtestamist.

<div><div><div><div><div></div></div><div>Ramudden</div></div><div><div>Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700</div><div>Artelli 16/18, Tallinn.</div><div>Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee</div></div></div></div> <div><div>Tellija</div><div>AS Connecto Eesti</div><div>Tarmo Tiivel, tel: 5120792</div><div>Tarmo.Tiivel@connecto.ee</div></div> <div><div>Cad proj.</div><div>K.Vaino Telefon: +372 59 123 040</div></div> <div><div>Kutsetunnistuse nr. 193489 T.Rämmel</div><div>Tegevusluba nr ELK000084</div></div>	Projekti nimetus: Kaabli paigaldus tööd	Kuupäev 09.05.2024
	Objekti asukoht: Riigitee nr 16179 Vatla-Nehatu km 2,31-2,54, Nehatu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond	Töö nr. LLK240509-1
	Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.	Joonise nr. 1
Märkused: AKÖL: 86 autot ööpäevas, sõiduautosid 94% Teeületus teostatakse kinnisel meetodil. Lahti jäävad kaevikud piiratakse piirdeaiaga.		

TINGMÄRGID:



Töötsoon



Piirdeaed



Ajutine liiklusmärk



Ol.oleva liiklusemärgi post



Ajutine liiklusemärgi post



Ol.olev liiklusmärk



Ajutine liiklusmärk vajadusel