



TRANSPORDIAMET

Riivo Juhansoo
Aktsiaselts TAALRI
VARAHALDUS
info@taaler.ee
Kadaka tee 137-50
12915, Tallinn, Harju maakond

Meie 17.04.2025 nr 8-1/21-348/6301-1

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Taalri Varahaldus AS, registrikoodiga 10238323, asukohaga Kadaka tee 137-50, 12915 Tallinn, osutas omanikujärelevalve käsunduslepingu nr 3.2-3/23/1110-1 alusel teenust riigitee nr 19125 Lennuvälja tee km 0,0-3,008 rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine

Töö on teostatud lepingu ja hea tava kohaselt.

Riigihanke nimetus: riigitee nr 19125 Lennuvälja tee km 0,0-3,008 rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine

Riigihanke viitenumber: 263356

Käsunduslepingu kogumaksumus: 30 523,78 eurot ilma km-ta

Teenuse osutamise periood: 10.07.2023 – 31.05.2024

Projekti eesmärgiks oli olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti (sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet. Lisaks tee rekonstrueerimisele rajati lennujaamani ohutu ühendus kergliiklejatele.

Põhinäitajad:

Raadamine	6562 m ²
Betoonkatte likvideerimine	19 400 m ²
Pinnase kaevandamine	16 402 m ³
Kraavide kaevamine	1 131 m ³
Kraavide puhastamine	789 jm
Muldkeha ehitamine	3 954 m ³
Kruusaluse ehitamine	40 093 m ²
Killustikaluse ehitamine	38 587 m ²
AC 16 base	1 286 m ²
AC 32 base	24 336 m ²
AC 8 surf	8 447 m ²
AC 16 surf	25 203 m ²
Betoonäärekivide paigaldamine	2 252 jm

Tardäärekivide paigaldamine	530 jm
Betoonkivikatte ehitamine	146 m ²
Täringukivist katte ehitamine	160 m ²
Sadeveetoru D200	16 jm
PE restkaev	3 tk
Truupide ehitamine D300-1000	2 194 jm
Liiklusmärgid	98 tk
Viidad	9,57 m ²
Kattemärgistus termovaluplastikuga	803 m ²
Torupiire	22 jm
Tähispostid	20 tk
20 kV elektrikaablikaevik	2 307 jm
20 kV kaabel kinniselt	232 jm
Side kaablikaevik koos kaabliga	242 jm
Sidekanalisatsioon	438 jm
Sidekanalisatsioon kinniselt	42 jm
Teevalgustuse toitekaabel	2 681 jm
Teevalgustuse kaabel kinniselt	284 jm
Teevalgustid 10m mastiga	17 tk
Teevalgustid 6 m mastiga	63 tk
Muru kasvualus	29 153 m ²

Inseneri meeskond:

Riivo Juhansoo	Teede järelvalveinsener
Heiti Popp	abiinsener
Raimond Ilp	abiinsener

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Eisenschmidt
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus