

LR4862 - Tehase põik arendusala liitumine

Projekti kood: LR4862

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Kodu Kinnisvaraarendus OÜ			14010746
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Tallinn, Väike-Paala tn, 2	11415	Harju maakond
	Telefon	e-post	
	5683 0400	aleksandr@danville.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Aleksandr Võgonnoi		
	Telefon	e-post	
	5683 0400	Aleksandr@avgcapital.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tehase põik 7,9,18,20,22,24 Tehase põigu lõik 2 Raasiku alevik Raasiku vald Harju maakond	
Tarbimiskoht Ridaelamu	Katastriüksuse number 65101:001:0334

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RAASIKU 110/10	HARJU-JAANI:RAA	Nurga:(Aruküla)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu insener: Kalev Seilmaa, 53340756, Kalev.Seilmaa@enefit.ee		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Elektrivõrgu insener: Kalev Seilmaa, 53340756, Kalev.Seilmaa@enefit.ee		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ e-teeninduses Elektrilevi partnerite portaalis (EPP).		
Märkused		Kesktihe varustuspiirkond Trimble NIS "394081 Raasiku alevik, Tehase põik 7,9,18,20,22,24"		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Alajaam		
Madalpingefiidrid (tk)	2 tk	
Trafode võimsus (kVA) - arv (tk)	250kVA - 2 tk	160kVA - 2 tk
Madalpingeliin		

Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	240mm ² - 1,7km; 50mm ² - 185m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC - 17 tk	
Jaotuskilpide arv (tk)	6 tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1-kohaline sokliil - 4 tk; 2-kohaline sokliil - 7 tk; 4-kohaline sokliil - 2 tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

LR4862 mahus:

1. Kinnistu piirile projekteerida ja ehitada jaotus- ja liitumiskilbid;
2. Jaotus- ja liitumiskilpide toide näha ette 0,4kV 240mm² ja 50mm² maakaablitega;
3. Nurga AJ olemasolevad trafod asendada 21(10,5)/0,41 250kVA trafodega;
4. Olemasolevad KP sulavkaitsmed asendada 31,5A vastu;
5. Projekteeritav maakaabelliin paigaldada teede all kaitsetorusse.

IP4865 mahus:

1. Kinnistute piirile projekteerida ja ehitada jaotus- ja liitumiskilbid;
2. Jaotus- ja liitumiskilpide toide näha ette 240mm² ja 50mm² 0,4kV maakaablitega;
3. Tarbijaühendused taastada;
4. Arvestid tõsta ümber uutesse liitumiskilpidesse;
5. Olemasolevad jaotus- ja liitumiskilbid demonteerida ja toitekaablid võtta tööst välja;
6. Tehase tee ja Tehase põik ristmikuni KP reservtoru (1 tk);
7. Üle tee MP reservtorud (6 tk).

*Kõik MP tunnused võtta vastavalt asendiskeemile.

Lisa 3:

AS-394081.dxf, AP2 Paigutus[1].pdf, tehase paigutus[1].dwg, RAA-1013-RAASIKU-Harju-Jaani_skeemiparandus.DWG, AS-394081.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Kalev Seilmaa	11.01.2022