

From: Teet Nurmeoja <teet.nurmeoja@fermi.ee>
Sent: 22 November 2022 16:04:17
To: Lääne-Virumaa
Cc: Malle Viiburg
Subject: Ehitusgeoloogiliste puuraukude asukoha kooskõlastamine

Tere,

Täname, et kooskõlastasite meiepoolt saadetud puuraukude koordinaadid. Meie töövõtja AS Steiger soovib muuda 2-e puuraugu asukohta LET-02 ja LET-03. Uued koordinaadid on:

ID	Northing	Easting	Elevation
LET-01	6602826	647269	5.6
LET-02	6602299	647047	4.0
LET-03	6602285	647048	4.0

Palume uued koordinaadid kooskõlastada.

Selguse mõttes kirjeldame toiminguid, mida teostatakse puuritud puuraukudest saadud infoga ja tegevused pärast töö lõpetamist. Pärast puuraugu puurimist:

1. Puuraugu manteltoru jääb maapinnast välja ligikaudu 0.5 m.
2. Torusse paigaldatakse automaatsed/elektronilised veetaseme mõõturid (selliseid seadmeid kasutame põhjavee uuringutes igapäevaselt ka teistes projektides). Kogume infot põhjavee tasemete ja temperatuuri kohta.
3. Seirejaama oleme arvestanud neli külastust, mille käigus eemaldame puuraukudest mõõteseadmed ja laeme alla seadme poolt salvestatud info. Rasketehnikat siis vaja kasutada ei ole, st meie hüdrogeoloog käib kohapeal sõiduautoga ja vajadusel liigub maastikul jalga.
4. Näidis seirepuuraugu pilt manuses.

Pärast tööde lõpetamist:

Peale puuraukude valmimist paneme need lukustatava kaanega pealt kinni ning korrastame puurimisplatsid ja peale kokku lepitud seire perioodi likvideerime augud täielikult. Likvideerimise käigus täidetakse puuraugud maa aluses osas killustiku ja bentoniidi graanulitega ning maapealne manteltoru osa lõigatakse 0.5 meetri sügavuselt maha (ülejäänud mantli kolonn jääb sisse) ning maapind korrastatakse.

Küsimuste korral palun kontakteeruda minuga.
Vabandan tekkinud ebamugavuste pärast.

Lugupidamisega

Teet Nurmeoja
Rajamisprogrammijuht



Fermi Energia
Tornimäe 2, 10145 Tallinn
+372 53438888
fermi.ee

