

<b>KATSEPROTOKOLL NR</b>		<b>25146M</b>
		Leht 1 (4)
<b>TEHNOSÜSTEEMIDE POOLT TEKITATAVA MÜRATASEME MÕÕTMINE</b>		
<b>OBJEKT:</b>	<b>Ridaelamu</b>	
<b>AADRESS:</b>	<b>Kesk-Vaela tn 18, Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond</b>	
<b>PROJEKT/KAVAND:</b>	<b>Sotsiaalministri määrus nr. 42</b>	
<b>KATSETUSTE AEG JA TEOSTAJA(D):</b> <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI</small>	<b>KATSEPROTOKOLLI KOOSTAS:</b> <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI</small>	
Erik Kirsman 05.06.2025 kell 11:00-15:45	Erik Kirsman 06.06.2025	
<b>KATSEPROTOKOLLI KINNITAS:</b> <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI</small>	<b>TELLIJA:</b> <small>NIMI; KUUPÄEV; ALLKIRI; MEILIAADRESS</small>	
Erik Kirsman /allkirjastatud digitaalselt/	SAMTEC OÜ Mikk Mölder info@samtec.ee	



<b>KATSEPROTOKOLL NR</b>	<b>25146M</b>
2(4)	
<b>KASUTATUD MÕÕTEVAHENDID:</b>	
Cesva SC250 S/N: T259724; Cesva kalibraator CB011 S/N: T258774	
<b>ÜLDISED ALUSED JA KASUTATUD METOODIKA</b>	
<p>" Mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2024 nõuetele. Mürataset mõõdeti 1-1.5 meetri kõrguselt ja minimaalselt 0.5 meetri kauguselt seintest/objektidest. Kui mõõdetud müra taseme ja foon müra taseme vahe on <math>\leq 4</math> dB, siis otsustab labor arvutuliku mürataset mitte esitada. Kui üldmüratase piinormi ei ületa, siis otsustab labor taustmüra mitte mõõta. Mõõtemääramatuse hinnangus võetakse arvesse müramõõtmise katse korratavuskomponenti ruumi eri punktides vastavalt EVS-EN ISO 16032:2024 pt 9, kui ei ole esitatud teisiti."</p>	
<p>EVS-EN ISO 16032:2024- Akustika. Hoonete tehnoseadmetest ja hoones toimuvast tegevusest tuleneva helirõhutaseme mõõtmine. Inseneritehniline meetod mechanical ventilation, heating and cooling service equipment, lifts, rubbish chutes, boilers, blowers, pumps and other auxiliary service equipment, and motor driven car park doors, but can also be applied to other equipment attached to or installed in buildings.</p>	
<b>MÄRKUSED</b>	
<p>1. Mõõdistustööde ajal töötasid ventilatsiooniseadmed SV-1, SV-2, SV-3, SV-4 Ventlab OÜ poolt seadistatud katseprotokolli nr. 25145V järgsel kiirusel.</p> <p>2. Mõõdistustööde ajal olid ruumid möbleerimata. Kõvakattega ruumides lüheneb järelkõlakestvus pärast möbleerimist ja sellega kaasneb hinnanguline müra taseme korrigeerimine 3-5dB(A).</p>	

KATSEPROTOKOLL NR										25146M		
3(4)												
MÕÕTETULEMUSED (LpA,eq,T)												
KRT	RUUM	MÕÕTETULEMUSED dB (A)						FOON	ARVUTUSLIK MÜRATASE dB (A)	HINNANGULINE KORRIGEERITUD MÜRATASE PÄRAST MÖBLEERIMIST dB (A)	LUBATUD MÜRATASE dB (A)	
		MÕÕTEKOHT					KESKMINE					
		1	2	3	4	5						6
1	Pesu 6,0	29.5						29.5			35	
	Leil	28.7						28.7			35	
	Panipaik 5,0	21.8						21.8			35	
	Elutuba+köök	28.6	29.4	29.7				29.3			30	
	Esik	28.2						28.2			35	
	WC	25.9						25.9			35	
	Tuba 7,8	23.6	23.7					23.7			30	
	Tuba 15,1	30.5	30.4					30.5	21.0	29.5	25-27	30
	Panipaik 5,8	22.2						22.2			35	
	Pesu 4,4	24.7						24.7			35	
	Tuba 13,0	30.8	30.7					30.8	21.0	29.8	25-27	30
	Tuba 13,9	34.5	34.7					34.6	21.7	34.6	29-31	30
2	Pesu 6,0	24.9						24.9			35	
	Leil	26.3						26.3			35	
	Panipaik 5,0	26.3						26.3			35	
	Elutuba+köök	28.9	28.9	29.2				29.0			30	
	Esik	29.1						29.1			35	
	WC	29.1						29.1			35	
	Tuba 10,9	32.3	32.3					32.3	22.1	32.3	27-29	30
	Tuba 12,6	32.8	32.7					32.8	22.3	32.8	28-30	30
	Panipaik 4,2	28.6						28.6			35	
	Pesu 4,4	26.9						26.9			35	
	Tuba 13,9	31.8	31.7					31.8	21.8	30.8	27-29	30
	Tuba 13,0	29.9	30.1					30.0			30	
3	Pesu 6,0	23.6						23.6			35	
	Leil	26.1						26.1			35	
	Panipaik 5,0	25.7						25.7			35	
	Elutuba+köök	29.9	28.6	29.2				29.3			30	
	Esik	28.0						28.0			35	
	WC	28.6						28.6			35	
	Tuba 10,9	29.5	29.3					29.4			30	
	Tuba 12,6	30.1	29.9					30.0			30	
	Panipaik 5,8	23.8						23.8			35	
	Pesu 4,4	23.8						23.8			35	
	Tuba 13,9	33.4	33.6					33.5	22.1	33.5	28-30	30
	Tuba 13,0	31.2	31.2					31.2	22.2	30.2	26-28	30

Ventlab OÜ,  
 Sõstramäe 12, Tallinn  
 Reg. nr 16673209  
 Tel 566 50084

Käesolevat protokolli tuleb käsitleda ühtse tervikuna.  
 Üksikute lehtede kasutamine on ilma Ventlab OÜ loata keelatud.

KATSEPROTOKOLL NR										25146M	
4(4)											
MÕÕTETULEMUSED (LpA,eq,T)											
KRT	RUUM	MÕÕTETULEMUSED dB (A)						FOON	ARVUTUSLIK MÜRATASE dB (A)	HINNANGULINE KORRIGEERITUD MÜRATASE PÄRAST MÖBLEERIMIST dB (A)	LUBATUD MÜRATASE dB (A)
		MÕÕTEKOHT									
		1	2	3	4	5	6				
4	Pesu 6,0	23.3						23.3			35
	Leil	28.8						28.8			35
	Panipaik 5,0	24.5						24.5			35
	Elutuba+köök	29.4	29.6	29.9				29.6			30
	Esik	29.5						29.5			35
	WC	28.7						28.7			35
	Tuba 10,9	31.6	31.5					31.6	22.4	30.6	30
	Tuba 12,6	31.7	32.0					31.9	22.1	30.9	30
	Panipaik 4,2	23.5						23.5			35
	Pesu 4,4	24.5						24.5			35
	Tuba 13,0	35.2	35.1					35.2	22.1	35.2	30
	Tuba 13,9	35.5	35.7					35.6	22.5	35.6	30

Ventlab OÜ,  
 Sõstramäe 12, Tallinn  
 Reg. nr 16673209  
 Tel 566 50084

Käesolevat protokollit tuleb käsitleda ühtse tervikuna.  
 Üksikute lehtede kasutamine on ilma Ventlab OÜ loata keelatud.