

KOOSKÖLASTATUD
Transpordiamet
Jaak Saard , liikluskorraldaja
10.03.2026 a
Tingimustel
1 .Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2 .Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmäärke.
3. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Teavitama liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata vähemalt 2 ööpäeva enne piirangute kehtestamist.

MÄRKUSED:

1. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
2. Märkide tegelik asukoht võib kohapeal varieeruda vastavalt olukorrale ja teeludele. Töötsooni tähistamiseks paigaldatavate märkide asukoht võib erineda projektis näidatust kuni **±5 meetrit**.
3. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Transpordiametis.

TINGMÄRGID:

Projekteeritud ajutine liiklusmärk

Töötsoon

Töötsoon - lühiajaline sulgemine

Liiklusreguleerija

Projekteeritud ajutine liiklusmärk liiklusreguleerija olemasolul

- Õhuliini paigalduseks sõidutee kohale:
- Helesinisega tähistatud ajutised liiklusmärgid on vajalikud ainult ajaks kui tööd märgitud alas toimuvad
 - Liiklusreguleerijad peatavad liikluse lühiajaliselt (kuni 10min korraga)

AS Signaal TM; Liimi 3, Tallinn 10621
Tel 656 3532; signaal@signaal.ee

Joonis: Ajutise liikluskorralduse joonis			
Projekt: Keskpinge õhuliini rekonstrueerimine õhuliini ristumine, õhuliini ja mastide vahetus tee kaitsevööndis			
Asukoht: T16161 Palivere-Keedika km 6,100-6,110			
Tellija: Belsneks Elekter OÜ			
Insener: K.Skljarova (Tel. 53 268 672)		Projekteerija: T.Tepandi	
Kuupäev: 10.03.2026	Töö nr: 16035	Joonise nr:	TL-1-1(1)