

**From:**  
**Sent:**  
**To:** "Jürgen Kusmin" <jyrgen.kusmin@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

---

**From:** Tõnis Kuusk <[tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee)>  
**Sent:** Friday, June 7, 2024 2:21 PM  
**To:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>  
**Subject:** RE: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tere!

Viisin projekti sisse järgnevad muudatused:

- Aa-Kohtla teel kõik ristumised teega tehtud kinnisel meetodil sügavusega 1m. Kaevikud puurimiseks on projekteeritud tee ja kraavi vahelisele alale. (joonised 003 ja 004);
- Roodu tee äärsest kraavist läheb kaabel kraavi põhjast min 1m sügavuselt (joonis 004);
- Ristumisel kraavidega paigaldatud kaabel kraavi põhjast min 1m sügavusele (joonis 001 ja 002);

Sobivusel palun saata allkirjastatud projekti kaust mulle tagasi.

Heade soovidega!

Tõnis Kuusk

+372 55689833



---

**From:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>  
**Sent:** Friday, June 7, 2024 10:10 AM  
**To:** Tõnis Kuusk <[tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee)>  
**Subject:** RE: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tere!

Vastuseks Teie ettepanekutele:

1. Aa-Kohtla teel on tee konstruktsioon selline, et geotekstiilil on 40 cm aherainet ja sellel 10 cm killustikku. Seega puurides sügavamalt kui 60 cm, kattekonstruktsiooni ei mõjutata.
2. Roodu tee ääres kraavi põhjast 1m sügavusele kaablit paigaldades see hilisemaid hooldustöid ei sega.

Parimat soovides

Peeter Puhke

metsaülem

---

**From:** Tõnis Kuusk <[tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee)>  
**Sent:** Thursday, June 6, 2024 2:02 PM  
**To:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>  
**Subject:** RE: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tere!

Pakun välja järgnevad lahendused:

1. See saab tehtud;
2. Tee konstruktsiooni säilimiseks on vajalik, et tee ja kraavi vahel oleks piisavalt ruumi. Kaevet tehakse mitte laiemaks kui 0,5m laiuse kopaga. Põhjus, miks Roodu teel on viidud kaabel kraavi põhjast, seisneb selles, et kohati ei ole tee ja kraavi vahel piisavalt ruumi tagamaks tee säilimine;
3. Saaks teha kõik teega ristumised kinnise läbindamise meetodil. Seega lahtist kaevet teega ristumistel ei tuleks. Kinnise läbindamise meetodi puhul tehakse lähtekraavitud tee äärestale aladale. Tagamaks, et ei

tuuks. Kinnise laumdamise meetodi punut lenakse lametkaevikuud tee aarsetele aladele. Tagamiseks, et ei kahjustata kangast, oleks tarvis teada kanga sügavust. Kaabli saaks siis läbi viia kanga ning erinevate teekihtide alt. Kas Teil oleks võimalik kanga sügavus öelda või saata teeprojekt?

4. Nagu ennist mainitud, siis Roodu tee ääres on kohati kraavi ja tee vahel liiga vähe ruumi, et tagada tee säilimine. Kas oleks mõeldav selline lahendus, et panna kaabel kraavi põhja 1m sügavusele? Sarnastes projektides sellega eelnevalt probleemi ei ole olnud kuna sellise sügavusega kraavi puhastamisel või süvendamisel hakkavad kraavi ääred juba sisse vajuma;

Palun andke teada, kas Teile pakutud lahendused sobivad. Kui jah, siis teen projekti ümber ning saadan Teile uue variandi kooskõlastamiseks.

Heade soovidega!

Tõnis Kuusk

+372 55689833



---

**From:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>

**Sent:** Thursday, June 6, 2024 11:35 AM

**To:** Tõnis Kuusk <[tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee)>

**Subject:** RE: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tere!

Saadan ettepanekud, millega projekti kooskõlastamisel peaks arvestama:

1. Ristumisel kraavidega tuleb kaabel paigaldada kraavi põhjast minimaalselt 1m sügavusele;
2. Kaabel paigaldada tee ja kraavi vahele nii, et oleks tagatud tee konstruktsiooni säilimine;
3. Ristumisel teega tuleb tee taastada samaväärse konstruktsiooniga (kangas ja kaks erineva fraktsiooniga killustikku);
4. Roodu tee ääres ei kooskõlasta RMK maadel (Kohtla metskond 80 ja Männiku) kaabli paigaldamist kraavi põhja, ehk kinnistu piirile. Kaabel paigaldada samamoodi tee ja kraavi vahelisele alale.

Lugupidamisega

Peeter Puhke

Metsaülem

---

**From:** Tõnis Kuusk <[tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee)>

**Sent:** Wednesday, June 5, 2024 9:59 AM

**To:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>

**Subject:** RE: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

You don't often get email from [tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee). [Learn why this is important](#)

Tere!

Pidin Elektrilevi soovil muutma gaasikraanisõlme juures oleva alajaama asukohta. Sellega seoses saadan kooskõlastamiseks allkirjastatud konteineri uue asendiplaaniga. Muudatus on näha asendiplaanil 002.

Heade soovidega!

Tõnis Kuusk

+372 55689833



---

**From:** Tõnis Kuusk

**Sent:** Friday, May 31, 2024 12:52 PM

**To:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>

**Subject:** RE: Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tere!

Vabandust, saadan uue allkirjastatud kausta koos geoaluse ja parandatud asendiplaaniga, kus on olemas kõik võsa raadamise piirkonnad.

Heade soovidega!

Tõnis Kuusk

+372 55689833



---

**From:** Peeter Puhke <[peeter.puhke@rmk.ee](mailto:peeter.puhke@rmk.ee)>

**Sent:** Friday, May 31, 2024 11:09 AM

**To:** Tõnis Kuusk <[tonis.kuusk@stromtec.ee](mailto:tonis.kuusk@stromtec.ee)>

**Subject:** Varbe gaasikraanisõlm kinnistu liitumine madalpingel, Aa küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tere!

Olete saatnud RMK-le nimetatud projekti kooskõlastamiseks.

Kahjuks ei saa aru, milliseid RMK katastriüksuseid projekt puudutab ja kas seal ka mingeid raievajadusi võiks tekkida?

Lugupidamisega

Peeter Puhke

metsaülem