



Ol.ei ELASA multitoru
NB! Täpne kõrgus ristumiskohas teadmata!
Teha kindlaks enne tööde algust!
Varasemas mõõdistuspunktis H=3.48

Märkused:

1. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad! Selgitada välja enne tööde algust.
2. Ristmävälja joonist vaadelda paralleelselt asendiplaaniga.
3. Maakaabel ja reservtoru rajada **üksteise kõrval**
4. Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

Tellija:  elektrilevi		Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 18.06.2026 Töö nr: ENS-26-070
Töö nimetus: Paisu:(Aruküla) F3 võrgu seisukorra taastamine Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harjumaa IP9392		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 003 Mõõtkava:-
Joonise nimetus: Ristlõike joonis		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	