

SAAJA

Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Tallinna mnt 6/1

49014 Puurmani alevik, Põltsamaa vald Jõgeva maakond

Eesti

Registrikood 80366146

puurmanipp@gmail.com

+372 5342 1402

PAKKUMINE NR. 2025236

Kuupäev

11.09.2025

Aegub

10.12.2025

Summa

15 449,16 €

| TOODE / TEENUS   | HIND    | KOGUS | ÜHIK     | KM  | SUMMA   |
|--|---------|-------|----------|-----|---------|
| <b>PVC viilhall 60m2</b>   | 7245,00 | 1     | tk       | 24% | 8983,80 |
| Hoone mõõdud:<br>Laius: 5m<br>Pikkus: 12m<br>Külje sein: 4m<br><br>Raamistiku kate: Tsink (zn)<br>Ventilatsiooniavad külgedel: 2 +2 tk 600mm<br>PVC Värv: Katus Valge<br>PVC Värv: Seinad Punane<br>PVC kate: Mahler 900g/m2   |         |       |          |     |         |
| <b>PVC halli paigaldus koos transpordiga</b>   | 1600,00 | 1     | komplekt | 24% | 1984,00 |
| <b>Tööstuslik tõstuks ( käiguuksega )</b>  | 2924,00 | 1     | tk       | 24% | 3625,76 |
| Tööstuslik tõstuks Laduks avale 4000x4000mm (l x k), toon RAL____/seest<br>valge, standardtõste (sillus min 380mm, sarved), jalgvärv keskel(lävepakuga, lukustus,<br>käepidemed, sulgur), riiv, käepide<br>Käsikett-tali (1:4 ülekanne, 8 m ketti, 1" völliile)<br>Tõstukse paigaldus<br>Tali paigaldus<br>Transport objektile |         |       |          |     |         |
| <b>Logo seinale 2,5m x 2,5m</b>  | 690,00  | 1     | tk       | 24% | 855,60  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Summa käibemaksuta | 12 459,00 |
|--------------------|-----------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| KM (24% summalt 12 459,00) | 2990,16 |
|----------------------------|---------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Tasuda</b> | <b>15 449,16 €</b> |
|---------------|--------------------|

Pakkumise koostaja: **Kristo Aroella**

Vastavalt Teie päringule pakume viilkatusega PVC halli koos katte ja karkassiga aastaringseks kasutamiseks. Hall on uus ja toodetakse vastavalt tellimusele. Lumekoormus 170-220 kg/m<sup>2</sup>, tuulekiiruse baasväärtus 21-25 m/s.

-Viilhall on projekteeritud ja arvutatud lähtuvalt Eestis kehtivatest tuule ja lumekoormustest.

-Teraskarkass vastab keskkonnanõuetele SFS-EN ISO 12944-2 C3;

Eskiisjoonis kooskõlastamiseks

Garantii 24 kuud. Garantii ei hõlma inimlikku hooletust, loomulikku kulumist, mehaanilisi vigastusi ja loodusjõudude poolt tekitavat kahju.

Tasumine ja maksetingimused:

50% I ettemaks, lepingu sõlmimisel.

30% Materjali transpordi hetkel objektile.

20% Peale üleandmist Tellijale.

Tarneaeg : Peale ettemaksu laekumist 60 päeva millele võib lisanduda paigalduse aeg.

-----  
Hallide katmisel, kasutame tuntud saksa tootja Mahleri tentkatteid. Kangad on elastsed, vastupidavad ja hooldusvabad. PVC kangas vastab järgnevatele nõuetele :Külmakindlus SFS-EN 1876-1; Tulekindlus EN 13501-1 / DIN 4102 C-S2,d0; Rebimistugevus DIN 53363 / 550/550 N; Tõmbetugevus EN ISO 1421 / DIN 53354 / 4000/4000 N/5cm;

Kasutame ainult PVC kangast, mille üks ruutmeeter kaalub 900 grammi (900g / 1m<sup>2</sup>). PVC toodetud kõrgsagedus keevitusliinil.  
[www.pvckatted.ee](http://www.pvckatted.ee)