



TAASTUSREMONT

Ajutise liikluskorralduse projekt

Seletuskiri

Asukoht: Tallinna- Tartu -Võru-Luhamaa tee km 21,07-26.975
taastusremont

KOOSKÕLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna
korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
29.05.2024. a reg. nr. 173634
Leht 4 lehti 4

Projekti tellija:

Tariston AS

Toompuiestee 35, Tallinn

Marko Mets

Tel +372 513 4214

Marko.Mets@tariston.ee

Projekteerija:

AS Signaal TM, 12394501

ELK000009, EEP002572

Liimi 3, 10621 Tallinn

Chris Müür

Tel +372 5667 7552

chris.myyr@signaal.ee

Tallinn 2024

Sissejuhatus

Liikluskorraldusprojektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus riigimaanteel tastusremondi ajal T2 Tallinna- Tartu -Võru-Luhamaa tee km 21,07-26,975.

Ööpäevane sõidukite liiklussagedus põhimaanteel on 14003 sõidukit

Objektide ehitus koosneb järgnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustööd
2. Mullatööd
3. Asfalteerimistööd
4. Mahasõidute ehitus
5. Liikluskorraldusvahendite paigaldus

1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetöödel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Transpordiameti juhendi "Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009" toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Enne töödega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskõlastada Inseneriga ja Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonnaga.

Töövõtja määrab liikluskorralduse eest vastutavaks isikuks, Signaali TM AS esindaja Chris Müür, tel 5667 7552

Liikluskorraldusvahendite käitleja on AS Signaal TM esindaja , Rivo Floren, tel. 58450080. Ülesanded on ajutiste märkide paigaldus, tööde ajal märkide hooldus ning tööpäeva lõppedes märkide eemaldus sõiduteelt.

AS Tariston kontrollib liikluskorralduse vastavust töö vaheaegadel. Vajadusel AS Signaal TM reageerib esimesel võimalusel.

Suletud töömaa pikkus freesimisimisel on 2km.

Suletud töömaa pikkus asfalteerimisel on 3km.

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

- planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskõlastama selle teeomanikuga;
- korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

- vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;
- tööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ja et neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliselt ümberkorraldamiseks;
- tööde lõpetamisel peab üles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse vastavalt teetööde kirjelduses toodud nõuetele.

- teetöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse muutmise kohta.
- liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on objektil tee-ehitustööde tegemise ajal.
- Hoiatus- ja keelumärgid ning osutusmärgid 53 peavad olema kollasetaustalised. Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja märgid 681, 682, 683, 684, 685b ja 686.

Kui märk paigaldatakse kauemaks kui 30 päeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt paigaldatavate märkidega. Kui ühele toele või kõrvuti olevatel tagedel on tee ristlõikes mitu ühele poole suunatud märki, peab sõiduteepoolne või ülemine märk olema väiksema numbriga ja märgid peavad olema ühel kõrgusel. Liiklusmärk 158 „Teetööd“ pannakse alati kõige üles.

2. Infotahvlid teetöödest

Infotahvlite paigalduse asukohad on toodud välja objektide üldise tähistuse joonisel – **13637 TL 1-1**.

Infotahvlid 595a „Ajutise liikluskorralduse teave“ paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa risti tee teljega. Tahvlite taustal kasutada kollast valgustpeegeldavat kile. Suurtähe kõrgus tahvritel on 200mm. Joonisel 1 on toodud infotahvli 595a kujunduse näide objekti põhjal.

1200x3000mm h=200



Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave

Infotahvlid 595b „Ajutise liikluskorralduse teostaja teave“ (joonis 2) paigaldada enne tööde alustamist mõlemasse objekti otsa rööpselt tee teljega. Kasutada kollast mitte valgust peegeldavat kile. Kirje suurtähe kõrgus 25 mm. Joonisel 2 on toodud infotahvli 595b kujunduse näide objekti põhjal.

700x700mm h=25

Objekt: Riigitee 2 Tallinna- Tartu-Võru-Luhamaa tee
km 21,07-26,975 taastusremont
Tellija: Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn
tel: 620 1200
Töö tegija: Tariston AS
Toompülestee 35, 10149 Tallinn
tel: 650 1000
Töö tegija projektijuht:
Marko Mets, tel: 513 4214
Liikluskorralduse eest vastutav isik:
Chris Müller, tel: 566 77552
Omanikujärelevalvet teostav isik:
Novica OÜ
Alvar Kruuse, tel: 511 4282
Tööpiirkonna pikkus: 5,9 km

Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave

3. Kasutatavad joonised

Objektil tööde teostamiseks paigaldatakse enne ehitustööde teostamise alustamist liiklusmärgid ja infotahvlid vastavalt teetööde üldise tähistuse joonisele **13637 TL 1-1**.

Teetöödel rakendatakse vastavalt teostatavatele töödele täiendavalt liikuva iseloomuga tüüpjooniseid **13637 TL 1-2** ja **TL 1-3**

Vajadusel tuleb koostada täiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka täiendavalt koostöölastada.