

Tähelepanekud 14.07.2025

- Palume esitada juurde ikkagi liikluskorralduse lahenduse osa (sh vastav liikluskorralduse skeem/joonis/asendiplaan, kajastada vastavalt seletuskirjas).

Juhime tähelepanu, et Kastna ülesõidukoha osas on osaliselt ka olemasolev märgistus (liiklusmärgid) puudulik ning palume esitada liikluskorralduse lahendus, kus nähakse ette märgistuse paigaldamine antud projekti raames, vastavalt nõuetele. Palume täpsustada, milliseid liiklusmärke on vajalik täiendada/juurde lisada.

Palume kajastada liikluskorralduse lahenduse osa asendiplaan vastavalt II kategooria raudteeülesõidukohale (sh tähispostid/püstmärgis, liiklusmärgid, 125, 124, 123, 112). Palume täpsustada, milliseid liiklusmärke paigaldatakse antud projekti raames, kajastada vastavalt liikluskorralduse osas.



- Nähtavuse osas palume projektis näha ette vastavas nähtavuse alas vajalikud nähtavust parendavad toimingud (nt võsa eemaldamine jne). Palume täpsustada nähtavuse ala ulatust. Hetkel on kajastatud nähtavus alaks 25x400m, kuid meie andmetel peaks nähtavus ala olema hinnanguliselt vähemalt 60x400m (määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“, lisa 1).

