



Märkused:

- Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusemärgiga, tuleb kinnitada.
- Vajadusel korrigeerida liiklusemärgi tööetapil olukorra kohaseks.
- Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgi.
- Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
- Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärgide püstitolek ja loetavus.
- Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

- Aasta keskmine ööpäevane liiklus 6803
Sõiduaudod ja pakiautod (%) 98
Veoaudod ja autobussid (%) 1
Autorongid (%) 1

LEPPEMÄRGID

- Maakaabel
- Paigaldatav ajutine liiklusemärk
- Puurimine kinnisel meetodil
- Olemasolev liiklusemärk



Turu 63, 51004, Tartu,
Telefon: +372 5248 400
E-post: info@lounaliiklus.ee

Koostas: Indrek Vähi

Tellijä: Firstel Group OÜ

Projekti nimetus:
Soojuse tee 14 KÜ elektriliitumise

Objekti asukoht:
Tee nr 45 Tartu-Räpina-Värskas km
3,80-4,15

Joonis: Ajutine liikluskorralduskeem

Kuupäev
25.04.2024

Töö nr: 104/24

Joonis nr :
1 - (1)

Mootkava