

From: Hillar Varik <hillar.varik@saarteliinid.ee>  
Sent: Tuesday, May 9, 2023 3:12 PM  
To: Anna Purro <Anna.Purro@ttja.ee>  
Cc: Meelis Saar laid <meelis.saar laid@saarteliinid.ee>; Jalmar Jõksi <jalmar.joksi@saarteliinid.ee>  
Subject: RE: Papissaare sadama lainemurdja hoonestusloa taotlus - küsimused

Tere,

Vastused esitatud küsimustele:

1. Lainemurdja rajamise juures ei eelda märkimisväärset pinnase väljakaevamist. Juhul kui ehituse käigus teostatakse kaeveid, paigutatakse väljakaevatav pinnas sadama territooriumile täiteks.
2. Tööde eeldatavaks kestuseks hindame 2-3 kuud. Töid on võimalik teostada väljapool lindude pesitsusest ja kalade kudeajast tulenevat keeluaega.
3. OÜ REI Geotehnika poolt 2018 aastal sadamaalal tehtud ehitusgeoloogiauuringu (manuses) alusel on pealmine ca 0,5 meetrit liiva ja kruuse segu mille all lasub tihe või keskmine möll ja savimöll.

Tervitustega

[cid:image002.png@01D98288.9F0ECA10]

HILLAR VARIK  
ehituse projektijuht  
AS Saarte Liinid <<https://saarteliinid.ee>>  
telefon: +372 507 9875 <tel:+3725079875>  
hillar.varik@saarteliinid.ee <mailto:hillar.varik@saarteliinid.ee>