

**From:** Teele Matt <[teele.matt@bauest.ee](mailto:teele.matt@bauest.ee)>  
**Sent:** Wednesday, February 19, 2025 6:46 PM  
**To:** Janno Viina <[Janno.Viina@transpordiamet.ee](mailto:Janno.Viina@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** FW: Ujuvtoodrite paigaldamise kooskõlastus

Tere

Kuna Kert on lähetuses, siis edastan kirja teile.

Allolevas kirjas soovisin kooskõlastada Miinisadama sissesõidu tähistamiseks ujuvtoodrite asukohti. Kuna selgus, et minu poolt esitatud asukohad ei ole kõige mõistlikuma asukoha peal, siis seetõttu sooviksin muuta ujuvtoodrite aukohti järgmiselt:

Toodrite koordinaadid:  
Tooder 1: X: 6591307.80 Y: 541258.12  
Tooder 2: X: 6591275.17 Y: 541308.34

Uute ujuvtoodrite asukohad muudavad kasutamise ja paigaldamise paremaks ja ehitustegevusele ei jääks need ette.  
Lisaks tähistame kai otsad samasuguste vilkuvate tulukestega, mis on ujuvtoodritel.

Ujuvtoodreid sooviksime paigaldada järgmisel nädalal.

Lugupidamisega  
Teele Matt  
[teele.matt@bauest.ee](mailto:teele.matt@bauest.ee)  
+372 59 006 772  
BauEst OÜ

**From:** Teele Matt <[teele.matt@bauest.ee](mailto:teele.matt@bauest.ee)>  
**Date:** Wednesday, 5. February 2025 at 18:01  
**To:** [kert.sysmalainen@transpordiamet.ee](mailto:kert.sysmalainen@transpordiamet.ee) <[kert.sysmalainen@transpordiamet.ee](mailto:kert.sysmalainen@transpordiamet.ee)>  
**Cc:** Birgit Tohus-Leppik <[birgit.tohus-leppik@bauest.ee](mailto:birgit.tohus-leppik@bauest.ee)>  
**Subject:** Ujuvtoodrite paigaldamise kooskõlastus

Tere

BauEst OÜ on alustamas Miinisadama rekonstrueerimistöödega ning esmajärgus alustame 10.02.2025 sadama kai 7 ja 7a esise süvendamisega. Pärast seda võtame ette faarvaatri süvenduse. Projekt näeb ette, et hetkel kasutuses olev sadama sissepääs likvideeritakse ning selle asemele ehitatakse kai (paigaldatakse sulundsein ja täidetakse). Projektijärgse uue sadama sissepääsu tähistamiseks peame enne sadama täieliku valmimiseni kasutama ajutisi meremärke. Selleks, et tagada laevadele turvaline liikumine sadamasse ja sealt välja teostab BauEst OÜ vajaliku faarvaatri sügavuse (-8m) ning märgistab ajutiselt sadama sissepääsu ühe punase ja ühe rohelise vilkuva

merepõhja ankurdava ujuvtoodriga. Ehitustööde ajagraafik näeb ette, et lõplikud otsatuled saavad paika ja toimima novembris 2025 ning pärast seda eemaldame ajutised meremärgid ning kasutusele tulevad projektijärgsed otsatuled, mis on kaide peal.

Merevägi ja Riigi kaitseinvesteeringute keskus on andnud oma loa ajutiste toodrite paigaldamiseks.

Ujuvtoodrite paigaldamise asukohad oleksid järgmistel koordinaatidel:

Tooder 1: X:6591277.87 Y:541232.04

Tooder 2: X:6591246.46 Y: 541284.27

Ujuvtoodrite paigaldamise asukohas on sügavuseks -8m ning merepinnast paistavad need 2-2,5 meetrit.

Ajutiste meremärkide kasutamise periood on 10.02.2025-10.12.2025

Lugupidamisega

Teele Matt

[teele.matt@bauest.ee](mailto:teele.matt@bauest.ee)

+372 59 006 772

BauEst OÜ