



TRANSPORDIAMET

Kristjan Kivimaa
aktsiaselts TREF
kristjan.kivimaa@tref.ee
Teguri 55
51013, Tartu, Tartu maakond

Teie 09.08.2022

Meie 11.08.2022 nr 8-6/22/17715-2

Tartu maakonna kruusateede tolmuwabade katete ehitus 2022, leping 3.2-3/22/465-1, tähtaja pikendus

Austatud hr Kristjan Kivimaa

Transpordiameti ja aktsiaselts TREF vahel on 10.03.2022 sõlmitud leping nr 3.2-3/22/465-1 „Tartu maakonna kruusateede tolmuwabade katete ehitus 2022“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 11.08.2022. Seoses Töövõtja 09.08.2022 poolse taotlusega määrab Transpordiamet täiendavalt lepingu 3.2-3/22/465-1 „Tartu maakonna kruusateede tolmuwabade katete ehitus 2022“ lõpptähtajaks 26.08.2022. Taotluses jääb arusaamatuks välja toodud materjalide tarneraskused, samal ajal kui 06.07.2022 esitatud kalendergraafiku järgi oli Töövõtja graafikus.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 26.08.2022 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 26.08.2022 kuni Lepingus sätestatud Tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu punkt 9.9 on leppetrahv 0,1 % Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa: Tartu TVK_ lepingu pikenemine

Lisaadressaadid: Hannes Väljaots

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee