

From: Jürgen Kusmin
Sent: 23 February 2023 12:30:21
To: Mark Pahk
Cc:
Subject: RE: Lagunenud truubi rekonstrueerimine RMK maal Piirsalu Metskond 111

Tere!

RMK liikumisteedest jääb see truup kõrvale, kuigi asub meie halduses oleva riigimaa piiril, aga omab kindlasti tähtsust kohalike jahimeeste ja teiste maaomanike jaoks. Kooskõlastame antud truubi taastamise.

Kolleeegidega konsulteerides tekkisid mõned praktikas läbi proovitud ehitustehnilised ettepanekud:

- Me ei ole praktiseerinud truubitorude paikanihutamiseks nende keermelattidega kokkutõmbamist. Oleme kahe omavahel fikseeritud prussist teinud torude alla „redeli“ (mis toetub kogu pikkuses tasandatud pinnasele), see hoiab torud paigal pinnase tagasitäite ajal. Hiljem fikseerib torud õigele kohale juba paigale vajunud pinnas. Geotekstiiliga katmine on hea vahend, et vältida hilisemat pinnase läbiuhtumist torujätkude vahelt.
- Tagasitäide kruusaga võib tekitada tulevikus mingi ekstreemse suurvee korral taas olukorra, kus pinnas torude ümbert ära uhutakse. Kindlam oleks kasutada killustikku või teha truubi otsik vähemalt ülesvoolu poolt munakividest.

Lugupidamisega,
Jürgen Kusmin
RMK Metsaosakond
Läänemaa metsaülem
505 3387

From: Mark Pahk <markpahk@gmail.com>
Sent: Tuesday, February 21, 2023 11:03 AM
To: Läänemaa <laanemaa@rmk.ee>; Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Lagunenud truubi rekonstrueerimine RMK maal Piirsalu Metskond 111

Tere,

MTÜ Roheline Jälg planeerib kalandusprojekti koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega Vihterpalu jõe ülemjooksul. Projektiala piirneb Piirsalu metskonna kinnistutega 226; 111; 6 ja 71. Piirsalu metskond 111 kinnistul on aga lagunenud betoontruup, mis raskendab alal liikumist. Sooviksime projekti käigus taastada truubi funktsionaalsuse tõmmates keermelattidega truubirõngad kokku ning katta truup geotekstiili ja kruusaga. Taastamise käigus ei plaanita muuta truubi absoluutset kõrgust. Kas Teil oleks erinõudeid geotekstiili, keermelattide materjali või pinnase osas, millega truubi ümbrus täita?

Oleme projekti teostamiseks saanud kooskõlastused KeA ja PTA-ga ning hetkel kirjutame kooskõlastamiseks taotlust RMK üldmeilile, et saada kooskõlastuse jõesängi pestud kruusa paigutamiseks. Sooviksime Teilt saada kirjaliku loa lagunenud truubi taastamiseks projekti käigus, et lisada see taotlusele. Tööde planeeritud aeg oleks vahemikus 17.07-20.08.2023.

Manusena on lisatud truubi praegune olukord.

Lugupidamisega,

Mark Pahk
58092992
MTÜ Roheline Jälg