

Projekti nimetus:
Õhuliini mastide vahetus

Joonise nimetus:
Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht:
Riigitee 11380 km 9.075, Munalaskme küla, Saue vald, Harju maakond

Märkused:
RT11380 AKÖL: 650 autot ööpäevas, sõiduautosid 88%

Kuupäev	Töö nr.	Joonise nr.
26/08/2026	RLA260826-1	1

Tellija	Võrgutehnikud OÜ Heike Remmelg, 56202472, heike.vorgutehnikud@gmail.com
---------	---

Cad proj.	A. Keskülla, Tel: +372 5871 2000
-----------	----------------------------------

Kutsetunnistus nr. 193489 T. Rämmel Tegevusluba nr ELK000084

- TINGMÄRGID:
- Töötsoon
 - Ajutine liiklusmärk
 - Ajutine liiklusmärgi post
 - Ol.olev liiklusmärk
 - Ol.oleva liiklusmärgi post

KOOSKÖLASTATUD
Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Jaan Saia, Harju maakonna liikluskorraldaja
28.08.2026. a reg. nr. 174744
Tingimustel:
1. Kooskõlastus kehtib riigitee osas, teistele teedele paigaldatavad liikluskorraldusvahendid kooskõlastada nende teede omanikega
2. Liikluse korraldamisel juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009
3. Piirangud ja kitsendused kehtestada ajaks kui teel töid tehakse. Töö lõpul avada tee täies laiuses ja eemaldad piirangud
4. Juhtmete kerimise aegse julgestusvärava kaugus sõiduteest vähemalt 15 meetri
5. Tõstetöödel ja liinijuhtmete vedamisel on erandkorras lubatud liiklust peatada kuni 3 minutiks. Juhtmete vedamise ajal peab teeületuse juures olema tööline kes võimaliku tõrke korral koheselt kõrvaldab ohu teel liiklejatele
6. Tööd tegev ja töömaad teenindav tehnika ning kasutatavad materjalid hoida väljaspool riigiteed tähistatud tööruumi piires.
7. Ühissõidukite liikumist ja peatuste kasutamist mitte takistada
8. Korraldada jalakäijate ja jalgratturite turvaline möödapääa töökohtadest.
9. Vähemalt 24 tundi enne töö alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja töö kestvusest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi ameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

	Toode	Kogus
	158	2
	351 "50"	2
	351 "70"	2
	351 "90"	2
	678	2
	686 BjaA	6
	Post 1.5m	6
	Post 2m	2
	reguleerija	2