

**From:** Laur Kõiv

**Sent:** Tuesday, March 26, 2024 4:50 PM

**To:** 'Aquare OÜ' <aquare@square.ee>

**Subject:** EHR- Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alevi ÜVK ehitusloa taotlus, menetlus nr 418004


Tere

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonnas Anija vallas, Aegviidu alevis veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku, reoveepumpla ja tuletõrjehüdrantide ehitusloa taotluse nr 2411271/01943 (menetlus nr 418004).


Ehitusloa aluseks on Aquare OÜ töö nr AQ23243 „Aegviidu alevi ÜVK laiendamise projekteerimistööd“ ning tehnovõrgud on projekteeritud riigitee nr 13 Jägala-Käravete tee km 37,82 – 38,02, km 38,43, km 38,63, km 38,69 teemaale ja kaitsevööndisse.

Tutvunud esitatud materjalidega, märgime, et projekteerimisel ei ole arvestatud Transpordiameti tüüp nõudeid: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel“ (edaspidi Nõuded) ning me ei pea võimalikuks esitatud Projekti kooskõlastada. Palume projekti materjale korrigeerida ning täiendada.


- Juhime tähelepanu, et riigitee nr 13 teelõik km 37,779 – 41,842 oli taastusremondi objekt 2022. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2022. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab koostatavas projektis olema välistatud.
- Palume nihutada hüdrandi paiknemist 2,5m mahaõidu kattest eemale, selliselt et avatud kaeve ei kahjustaks asfaltkattega mahaõitu.



- Palume nihutada avatud kaeve kontuure ja vajadusel ka proj kaeve selliselt, et ei kahjustataks asfaltkattega mahasõitu.




- Palume nihutada avatud kaeve kontuure ja vajadusel ka kaeve selliselt, et ei kahjustataks asfaltkattega mahasõitu. Metsa tänava avatud kaeve kontuur ulatub riigitee maaüksusele, palume nihutada eemale, selliselt et ei kahjustataks asfaltkattega mahasõitu.



- V1 veetorustik PE De110 mm rajada kinni; (suundpuurimine) kaitsehülssis PE De160 mm
- KS1 surveine kanalisatsioonitrustristik PE De90 mm rajada kinni;


- Palume nihutada veetorustik ja kanalisatsioonitorustik antud lõikudes väljapoole riigitee maaüksust. Vältimaks tehnovõrkude ebamäärast mööda katastripiiri kulgemist ning samuti nihutada torustikud Jaama tn 13c (munitsipaalomand) kinnistule.



- Palume asendiplaani nn noolega kassis ning seletuskirjas kajastada riigitee maaüksuse (sh kulgemine) ulatuses kasutatavate hülsside rõngasjäikuse/tugevuse andmed (vastavus TRAM nõuetele).
- Lisaks palume seletuskirjas ning asendiplaani kajastada riigitee maaüksuse ulatuses rajatavate torude minimaalsed sügavusandmed.
- Seletuskirjas palume täpsustada, kuidas tagatakse kinnisel paigaldamisel tekkinud tühimike täitmine (et ei tekiks vajumisi) ning lisada juurde tühimike täitmise tehnoloogiline kirjeldus.
- Seletuskirja palume lisada, et tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.  
Lisaks, et **Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik** enne projekti realiseerimise asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste tööde loa väljastamiseks.

- Palume esitada projekti materjalide juurde tehnovõrgu omaniku garantiikiri kehtivusajaga 5 aastat, milles kirja väljastaja tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud võimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega.
- IKÕ plaanidel palume kajastada tabelites riigitee nr 13

imi	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km);	Ala pindala ruutmeetrites m <sup>2</sup>
2, 3	Jägala-Käravete tee km 38.69	59 m <sup>2</sup>
2, 3	Jägala-Käravete tee km 38.63	64 m <sup>2</sup>



- Materjalide hulgas fail „AQ23243\_TP\_VKV-4-06\_asendiplaan-6.pdf“ kajastab pikiprofiili andmeid, kuigi nimetus on asendiplaan. Palume korrigeerida.

Palume edastada komplektne täiendatud projekt Transpordiametile kooskõlastamiseks, kas e-mailile [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee) või läbi [ehr.ee](http://ehr.ee) ehitusloa menetluses.

Parimate soovidega



**Laur Kõiv**  
Peaspetsialist  
Tehnovõrkude üksus  
Planeerimise osakond  
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)