																				November																	
						44						45						46						47						48							
	4,735 km		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Makseartikli nimetus	**Mõõtühik**	**Maht**																																			
4 KATEND																																					
Olemasoleva katte tasandusfreesimine (sh laiendused, mahasõidud kokkuviimise ulatuses), sh freesipuru vedu laoplatsile < 20 km	m2	51 430								x	x	x	x	x																							
Asfaltsegust AC12bin tasanduskiht	t	85								x	x																										
Asfaltsegust AC16bin defektsete kohtade parandused (sh eelnev freesimine ja kruntimine)	m2	210												x			x																				
Asfaltsegust AC16surf kattekiht (sh laiendused, mahasõidud kokkuviimise ulatuses), sh kruntimine	m2	51 430																x	x	x	x			x	x	x	x										
Peenarde kindlustamine, sidumata segu pos.5, l=0,5m	m2	4 000																										x			x						
Tardkiviäärekivide (peenrakindlustuste) taastamine	m	75			x	x	x			x																											
Looduskivist sillutuskatte (peenrakindlustuste) taastamine	m2	75			x	x	x			x																											
6 KONSTRUKTSIOONID																																					
Kirumpää silla elastse täitega kompensatsioonivuugid, d = 20 mm x h = 30 mm	m	27																										x									
Laiendatud põikpragude täitmine mastiksiga	m	40															x																				
7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID																																					
Teemärgistus termovaluplastikuga	m2	1 674																										x									
Käsimärgistus valuplastikuga	m2	305																																			
Nooled, kirjed ja kujutised valuplastikuga	tk	6																																			