KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet
Jaak Saard , liikluskorraldaja
17.02. 2026 a
Tingimustel
1 .Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2 .Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3.. Teavitada liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e teeninduse kaudu.

**TÜÜPSKEEM KÕNNITEE**




**TÜÜPSKEEM KÕNNITEE**




**TÜÜPSKEEM SÕIDUTEE ÜLETUS KINNISEL MEETODIL**
**LM 686 sammuga 10 m**



**TÜÜPSKEEM HALJASALA**
**LM 686 sammuga 10 m**



Ramudden
Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post:info@ramudden.ee

| | |
|---|---|
| Tellija | Leonhard Weiss OÜ<br>Priit Leipalu, +372 5155734,<br>p.leipalu@leonhard-weiss.com |
| Cad proj. | A.Adamson, Tel: +372 5363 8433 |
| Kutse tunnistuse nr. 193489 T. Rämmel<br>Tegevusluba nr ELK000084 | |

| | |
|---|---|
| Projekti nimetus: Metsise tee DP võrguümberehitus II etapp | Kuupäev 02/17/26 |
| Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus. | Töö nr. RLA260211-1 |
| Objekti asukoht: Riigitee 60 km 6.25-7.95, riigitee 19112 km 0-0.2, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Joonise nr. 1 |

Märkused:
- Avatud kaevik piirata piirdeaiaga
- RT 60 AKÖL 11418 sõidukit ööpäevas, 95% sõiduautod
- RT 19112 AKÖL 979 sõidukit ööpäevas, 98% sõiduautod

TINGMÄRGID:

- Töötsoon
- Töötsoon: kinnisel meetodil
- Ajutine liiklusmärk
- Ajutine liiklusmärgi post
- Piirdeaed
- Ol.oleva liiklusmärgi post
- Ol.olev liiklusmärk

Objekti asukoht: