Vastuskiri RKIK komisjonile

Männiku polügooni laiendus

1. Asendiplaan lisatud dwg-formaadis
2. Parkimisskeem lisatud eraldi joonisel AS-9-01. Kuna on planeeritud killustikalus, siis parkimisjooned on tinglikud.
3. Elektrilevi elektriliitumisega tegeleb edasi projekteerija vastavalt kokkuleppele tellijaga. On planeeritud eraldi liitumine PPA-le 3x20 A perspektiiviga laienemiseks 3x100 A.
4. Täiendatud AR osa seletuskirja punkti 3.2.3 maksimaalsete laskekaugustega.
5. Antud lahenduses on 50m ja 100m lasketiirude maapinna kõrguste vahe 1,4m. Eesmärk oli ära kasutada olemasoleva 100m lasketiiru külgvalli ja pikendada otsavalli samadel kõrgustel. Selleks projekteeriti uue 100m lasketiiru maapind samale kõrgusele olemasoleva 100m lasketiiruga. 50m lasketiirude maapind planeeriti vastavalt olemasolevatele kõrgustele et vältida liigseid kaevetöid. Kuulipüüdjad on nii 50m kui 100m lasketiirule projekteeritud kõrgusega H=4,6m. Täpsemalt nähtav AR lõikel 2-2 joonis AR-5-02.
6. Betoonmüüri vaade on nähtav lõikel 2-2 joonis AR-5-02. Konstruktsiooni kirjeldus EK osa seletuskirjas 1.9.1 ja joonisel EK-8-03.

Priit Ainomäe / allkirjastud digitaalselt

Projektijuht, EMP A&I OÜ

Projektbüroo EMP A&I OÜ

Tallinn

10.11.2026