MÄNNIKU X UURINGURUUMI PUURAUKUDE KATALOOG

Puuraugu nr	Koordinaadid		Suudme abs kõrgus, m	Puuraugu sügavus, m	Proovide			Katendi paksus, m	Kasvukihi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	Lamami sügavus, m	Lamami abs kõrgus, m	Veetase maapinnast, m	Veetaseme abs kõrgus, m	Rajamise kuupäev
	X	Y			Intervall, m	Pikkus, m	Nr								
2019. A LÄBITUD PUURAUGUD															
Pa-01	6 577 019,22	539 422,38	49,38	15,0	0,15 - 2,0	1,85	Pa-01-01	0,15	0,15	13,35	13,5	35,88	7,0	42,38	13.02.19
					2,0 - 5,0	3,0	Pa-01-02								
					5,0 - 7,5	2,5	Pa-01-03								
					7,5 - 12,5	5,0	Pa-01-05								
					12,5 - 13,5	1,0	Pa-01-06								
					13,5 - 14,5	1,0	Pa-01-07								
Pa-02	6 576 670,09	539 308,69	49,53	9,0	0,3 - 4,5	4,2	Pa-02-01	0,30	0,30	8,5	8,8	40,73	4,5	45,0	18.02.19
					4,5 - 6,0	1,5	Pa-02-02								
					6,0 - 8,8	2,8	Pa-02-03								
Pa-03	6 576 523,70	539 264,09	49,82	10,5	0,35 - 4,5	4,2	Pa-03-01	0,35	0,20	9,45	9,8	40,02	4,5	45,32	19.02.19
					4,5 - 6,0	1,5	Pa-03-02								
					6,0 - 7,5	1,5	Pa-03-03								
					7,5 - 8,5	1,0	Pa-03-04								
					8,5 - 9,8	1,3	Pa-03-05								
Pa-04	6 576 612,35	539 076,02	48,68	9,0	0,2 -1,5	1,3	Pa-04-01	0,20	0,10	7,4	7,6	41,08	4,4	44,28	20.02.19
					1,5 - 4,5	3,0	Pa-04-02								
					4,5 - 5,5	1,0	Pa-04-03								
					5,5 - 6,1	0,6	Pa-04-04								
					6,1 - 7,6	1,5	Pa-04-05								
Pa-05	6 576 742,84	539 115,77	48,27	9,0	0,5 - 0,9	0,4	Pa-05-01	0,10	0,10	7,4	7,5	40,77	4,2	44,07	21.02.19
					0,9 - 3,0	2,1	Pa-05-02								
					3,0 - 6,7	3,7	Pa-05-03								
					6,7 - 7,5	0,8	Pa-05-04								
					7,5 - 7,9	0,4	Pa-05D-02								
					7,9 - 8,6	0,7	Pa-05D-03								
					8,6 - 9,0	0,4	Pa-05D-04								

Puuraugu nr	Koordinaadid		Suudme abs kõrgus, m	Puuraugu sügavus, m	Proovide			Katendi paksus, m	Kasvukihi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	Lamami sügavus, m	Lamami abs kõrgus, m	Veetase maapinnast, m	Veetaseme abs kõrgus, m	Rajamise kuupäev
	X	Y			Intervall, m	Pikkus, m	Nr								
Pa-06	6 576 249,06	539 155,75	48,38	12,9	0,9 - 2,4	1,5	Pa-06-01	0,10	0,10	12,3	12,4	35,98	3,9	44,48	21.02.19
					2,4 - 5,4	3,0	Pa-06-02								
					5,4 - 6,9	1,5	Pa-06-03								
					6,9 - 8,4	1,5	Pa-06-04								
					8,4 - 9,9	1,5	Pa-06-05								
					9,9 - 12,4	2,5	Pa-06-06								
Pa-07	6 576 059,87	539 118,65	48,66	9,0	0,1 - 2,5	2,4	Pa-07-01	0,10	0,10	7,9	8,0	40,66	3,5	45,16	22.02.19
					2,5 - 3,0	0,5	Pa-07-02								
					3,0 - 6,0	3,0	Pa-07-03								
					6,0 - 7,5	1,5	Pa-07-04								
					7,5 - 8,0	0,5	Pa-07-05								
Pa-08	6 575 929,61	539 084,10	48,04	11,0	0,6 - 6,0	5,4	Pa-08-01	0,60	0,40	8,9	9,5	38,54	3,0	45,04	22.02.19
					6,0 - 9,5	3,5	Pa-08-03								
Pa-09	6 575 945,28	538 875,18	47,13	11,0	0,3 - 1,0	0,7	Pa-09-01	0,30	0,30	9,7	10,0	37,13	3,0	44,13	22.02.19
					1,0 - 2,4	1,4	Pa-09-02								
					2,4 - 5,0	2,6	Pa-09-03								
					5,0 - 7,5	2,5	Pa-09-04								
					7,5 - 10,0	2,5	Pa-09-05								
					10,0 - 10,5	0,5	Pa-09-06								
Pa-10	6 576 144,20	538 721,06	47,02	14,5	0,3 - 4,0	3,7	Pa-10-01	0,50	0,30	12,5	13,0	34,02	3,5	43,52	25.02.19
					4,0 - 7,5	3,5	Pa-10-02								
					7,5 - 12,0	4,5	Pa-10-04								
					12,0 - 13,0	1,0	Pa-10-05								
Pa-11	6 576 325,69	538 828,21	48,18	12,0	0,0 - 3,5	3,5	Pa-11-01	0,30	-	9,2	9,5	38,68	3,4	44,78	27.02.19
					3,5 - 9,5	6,0	Pa-11-02								
Pa-12	6 576 358,07	538 682,93	46,21	15,0	0,4 - 3,7	3,3	Pa-12-01	0,40	0,25	13,1	13,5	32,71	3,3	42,91	26.02.19
					3,7 - 7,5	3,8	Pa-12-02								
					7,5 - 12,2	4,7	Pa-12-03								
					12,2 - 13,5	1,3	Pa-12-04								

Puuraugu nr	Koordinaadid		Suudme abs kõrgus, m	Puuraugu sügavus, m	Proovide			Katendi paksus, m	Kasvukihi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	Lamami sügavus, m	Lamami abs kõrgus, m	Veetase maapinnast, m	Veetaseme abs kõrgus, m	Rajamise kuupäev
	X	Y			Intervall, m	Pikkus, m	Nr								
Pa-12	6 576 358,07	538 682,93	46,21	15,0	13,5 - 14,5	1,0	Pa-12-05	0,40	0,25	13,1	13,5	32,71	3,3	42,91	26.02.19
					14,5 - 15,0	0,5	Pa-12-06								
Pa-13	6 576 102,80	538 931,06	47,73	9,5	1,5 - 2,2	0,7	Pa-13-01	1,50	0,30	7,2	8,7	39,03	3,5	44,23	27.02.19
					2,2 - 5,5	3,3	Pa-13-02								
					5,5 - 7,5	2,0	Pa-13-03								
					7,5 - 8,7	1,2	Pa-13-04								
Pa-14	6 576 307,73	538 972,89	47,86	9,3	0,7 - 2,0	1,3	Pa-14-01	0,70	0,70	8,1	8,8	39,06	3,4	44,46	25.03.19
					2,0 - 7,3	5,3	Pa-14-02								
					7,3 - 8,8	1,5	Pa-14-03								
Pa-15	6 576 653,99	538 684,76	45,84	15,0	0,7 - 3,0	2,3	Pa-15-01	0,20	0,20	10,6	10,8	35,04	3,0	42,84	18.03.19
					3,0 - 7,6	4,6	Pa-15-02								
					7,6 - 9,5	1,9	Pa-15-03								
					9,5 - 10,8	1,3	Pa-15-04								
					10,8 - 11,8	1,0	Pa-15-05								
Pa-16	6 576 802,09	538 718,53	46,60	12,0	0,6 - 3,5	2,9	Pa-16-01	0,60	0,30	10,7	11,3	35,30	4,0	42,60	19.03.19
					3,5 - 7,7	4,2	Pa-16-02								
					7,7 - 9,2	1,5	Pa-16-03								
					9,2 - 11,3	2,1	Pa-16-04								
Pa-17	6 576 775,34	538 908,63	47,84	12,0	1,1 - 3,2	2,1	Pa-17-01	1,10	-	9,8	10,9	36,94	3,8	44,04	20.03.19
					3,2 - 6,0	2,8	Pa-17-02								
					6,0 - 8,8	2,8	Pa-17-03								
					8,8 - 10,9	2,1	Pa-17-04								
					10,9 - 12,0	1,1	Pa-17-05								
Pa-18	6 576 653,25	538 882,27	48,04	9,0	2,0 - 3,0	1,0	Pa-18-01	1,80	0,00	6,7	8,5	39,54	2,5	45,54	20.03.19
					3,0 - 6,0	3,0	Pa-18-02								
					6,0 - 8,5	2,5	Pa-18-03								
Pa-19	6 576 944,00	538 964,97	48,02	12,0	0,4 - 3,7	3,3	Pa-19-01	0,40	0,10	8,6	9,0	39,02	5,0	43,02	21.03.19
					3,7 - 4,5	0,8	Pa-19-02								
					4,5 - 9,0	4,5	Pa-19-03								

Puuraugu nr	Koordinaadid		Suudme abs kõrgus, m	Puuraugu sügavus, m	Proovide			Katendi paksus, m	Kasvukihi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	Lamami sügavus, m	Lamami abs kõrgus, m	Veetase maapinnast, m	Veetaseme abs kõrgus, m	Rajamise kuupäev
	X	Y			Intervall, m	Pikkus, m	Nr								
Pa-19	6 576 944,00	538 964,97	48,02	12,0	9,0 - 10,5	1,5	Pa-19-04	0,40	0,10	8,6	9,0	39,02	5,0	43,02	21.03.19
Pa-20	6 577 082,08	538 937,93	48,57	13,0	0,3 - 4,6	4,3	Pa-20-01	0,30	0,10	10,7	11,0	37,57	6,8	41,77	22.03.19
					4,6 - 7,5	2,9	Pa-20-02								
					7,5 - 9,0	1,5	Pa-20-03								
					9,0 - 11,0	2,0	Pa-20D-01								
					11,0 - 11,9	0,9	Pa-20D-02								
Pa-21	6 577 046,66	539 079,13	48,10	12,5	0,4 - 2,3	1,9	Pa-21-01	0,40	0,10	11,5	11,9	36,20	5,3	42,80	22.03.19
					2,3 - 7,0	4,7	Pa-21-02								
					7,0 - 10,2	3,2	Pa-21-03								
					10,2 - 11,9	1,7	Pa-21-04								
Pa-22	6 577 031,15	539 221,94	48,86	12,0	0,1 - 1,2	1,1	Pa-22-01	0,10	0,10	9,4	9,5	39,36	5,8	43,06	25.03.19
					1,2 - 4,6	3,4	Pa-22-02								
					4,6 - 8,8	4,2	Pa-22-03								
					8,8 - 9,5	0,7	Pa-22-04								
1988. A LÄBITUD PUURAUGUD															
Pa-98	6 575 922,60	538 758,70	46,90	15,0	0,0 - 1,5	1,5	86	-	0,00	11,5	11,5	35,40	3,0	43,90	01.09.86
					1,5 - 4,5	3,0	87								
					4,5 - 7,5	3,0	88								
					7,5 - 11,5	4,0	89								
Pa-99	6 576 557,57	538 702,54	46,55	15,0	0,5 - 2,0	1,5	90	0,50	0,50	11,0	11,5	35,05	2,0	44,55	01.09.86
					2,0 - 4,5	2,5	91								
					4,5 - 7,5	3,0	92								
					7,5 - 9,0	1,5	93								
					9,0 - 11,5	2,5	94								
Pa-100	6 576 523,38	538 866,10	47,90	13,5	1,5 - 4,5	3,0	95	1,50	1,50	8,5	10,0	37,90	2,0	45,90	01.09.86
					6,0 - 10,0	4,0	96								

Puuraugu nr	Koordinaadid		Suudme abs kõrgus, m	Puuraugu sügavus, m	Proovide			Katendi paksus, m	Kasvukihi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	Lamami sügavus, m	Lamami abs kõrgus, m	Veetase maapinnast, m	Veetaseme abs kõrgus, m	Rajamise kuupäev
	X	Y			Intervall, m	Pikkus, m	Nr								
Pa-101	6 576 479,42	539 056,50	48,65	15,0	1,5 - 4,5	3,0	97	1,50	1,50	8,5	10,0	38,65	2,0	46,65	01.09.86
					6,0 - 10,0	4,0	98								
Pa-102	6 576 437,90	539 224,94	49,90	16,5	0,2 - 1,5	1,3	99	0,20	0,20	12,3	12,5	37,40	3,0	46,90	01.09.86
					1,5 - 4,5	3,0	100								
					4,5 - 9,0	4,5	101								
					9,0 - 12,5	3,5	102								
Pa-104	6 577 133,94	538 709,86	46,15	16,5	0,5 - 3,0	2,5	105	0,50	0,50	12,5	13,0	33,15	4,0	42,15	01.09.86
					3,0 - 6,0	3,0	106								
					6,0 - 8,0	2,0	107								
					8,0 - 13,0	5,0	108								
Pa-105	6 577 033,81	538 819,72	48,35	16,5	0,4 - 3,0	2,6	109	0,40	0,40	12,6	13,0	35,35	6,5	41,85	01.09.86
					3,0 - 9,0	6,0	110								
					9,0 - 13,0	4,0	111								
Pa-116	6 576 909,25	539 132,18	48,30	15,5	0,5 - 1,5	1,0	134	0,50	0,50	12,0	12,5	35,80	4,0	44,30	01.09.86
					1,5 - 6,0	4,5	135								
					6,0 - 9,5	3,5	136								
					9,5 - 12,5	3,0	137								
Pa-117	6 576 845,76	539 339,67	49,20	16,5	0,5 - 3,0	2,5	138	0,50	0,50	13,0	13,5	35,70	3,5	45,70	01.09.86
					3,0 - 6,5	3,5	139								
					6,5 10,0	3,5	140								
					10,0 - 13,5	3,5	141								