Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

1. Aasta keskmine ööpäevane liiklus 473
   Sõiduautod ja pakiautod (%) 93
   Veoautod ja autobussid (%) 5
   Autorongid (%) 2
2. Antud asulasisesel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 50 km/h

LEPPEMÄRGID

Töötsoon

Märgid 686a/686b 10m sammuga

30 Paigaldatav ajutine liiklusmärk

70 351# Olemasolev liiklusmärk

Lõunaliiklus
Sinu liikluskorraldaja
Tähe põik 8, Kambja vald, Tartu maakond
Telefon: +372 5248 400
E-post: info@lounaliiklus.ee

Koostas: Indrek Vähi

Tellija: Y Teed OÜ

Projekti nimetus: Mahasõidu ehitus

Objekti asukoht: Tee nr 13114 Kalma-Mustvee km 3,05

Joonis: **Ajutine liikluskorraldusskeem**

Kuupäev 03.06.2026

Töö nr: 155/26

Joonis nr : 1 - (1)

Mõõtkava