SADEVESI

| Seadme või torustiku nimetus ja mõõt | M.ühik | Hulk |
|---|---|---|
| Toru De110PE | jm | 2.6 |
| Toru De160PE | jm | 13.7 |
| Toru De400PE | jm | 16.7 |
| Toru De315PP | jm | 102.1 |
| Toru De400PP | jm | 291.4 |
| Toru ID630 | jm | 85.1 |
| Toru De315 PN10 RC PE | jm | 297.7 |
| Hülss De560PE | jm | 72.0 |
| Kaev, plast, malmluugiga ø560/500 | tk | 10 |
| Kaev, plast, malmluugiga ø800/630 | tk | 3 |
| Kaev, plast, plastluugiga ø1500/600 | tk | 1 |
| PVK, klaasplast, malmluugiga ø1500/630 | tk | 1 |
| Kaev, betoon, malmluugiga ø1000/630 | tk | 1 |
| VMK, betoon, plastluugiga ø1500/800 | tk | 1 |
| Pumpla, plast, plastluugiga ø3000 | tk | 1 |
| Maasiiber DN100 | tk | 2 |
| Maasiiber DN150 | tk | 4 |
| Maasiiber DN300 | tk | 2 |
| Maasiiber DN400 | tk | 1 |

Tingmärgid:

- uus sadeveetrass
- uus sadevee survetrass
- ol olev sadeveetrass
- uus tehn. vee survekanalisatsioonitrass
- ol olev tehn. vee survekanalisatsioonitrass

KS-5 kuni K2-17 torustik rajatud kinnisel meetodil 72m.

Koordinaadid LEST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
Kasutatud Geosofti püsijaamade võrku

AV GEODEESIA
GEODEESIABÜROO
AV Geodeesia OÜ Registrikood:11927036
Otsa tn 11/1 Liikva küla Harku vald Tel:52 92609
www.av-geodeesia.ee marek@av-geodeesia.ee
Kutsetunnistus 181727, EEG000209, 689 MA-k

| AMET | NIMI | ALLKIRI | KUUPÄEV |
|---|---|---|---|
| Mõõdistas | M.Tammemäe | | 31.08.2023 |
| Koostas | M.Tammemäe | | |

TÖÖ NR. TJ-93/23

TELLIJA/EHITAJA: Saveka Torutööd OÜ

OBJEKT: Tooma tänava sadeveetrassid

AADRESS: Tallinn
Lasnamäe linnaosa
Tooma tänav

| LEHT | LEHTI | MÕÕT |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 1:500 |

JOONIS: TEOSTUSJOONIS