TÖÖ NR. 77-22

VENTILATSIOONISÜSTEEMI SV-6 PASS NR. 5

OBJEKT: ÄRI- JA ELUHOONE RIIA 10, TARTU LINN, TARTUMAA

TELLIJA: AMEREST OÜ, MERE TN. 7, PÄRNU LINN

EN ISO/IEC 17025 L113

SV-6

SÜSTEEMI ÜLESANNE: Värske, külmal perioodil eelsoojendatud, õhu sissepuhe ning üldvahetuslik väljatõmme 2. korruse äripinna ruumidest

VENTILAATORI ASUKOHT: Ventruumis

TÖÖ REŽIIM: Pidev, kiirusel „KODUS“ juhtpuldi näitudel: sissepuhe 88% , väljatõmme 68%

MÄRKUSED:

VENTILATSIOONISEADME / VENTILAATORI MARK		TOOTLIKKUS [l/s]	
		PROJEKT / VAJALIK	MÕÕDETUD
SISSEPUHE	DOMEKT-CF-700	+136	+141
VÄLJATÕMME		-141	-143,5

MÕÕTEPUNKT		ASEND A; RIST-LÕIKE-PIND [m²]	KESKMINE RÕHK		ÕHU LIIKU-MISE KIIRUS [m/s]	ÕHUHULK [l/s]	
NR.	ÕHUJAGAJA MARK, ÕHUTORU MÕÕT [mm] RUUMI NR. NIMETUS		Hd [Pa]	Hst Δp [Pa]		PROJEKT/ VAJALIK	MÕÕ-DETUD
	SISSEPUHE						
1S6	KTS-125 R4 (õpetajate tuba 17,6 m²)	A = 14		Δp=22		25	26
2S6	Ø 125 (klassiruum 17,6 m²)	0,0123	anemometraaž		2,67	32	33
3S6	Ø 125 (klassiruum 18,8 m²)	0,0123	anemometraaž		2,61	32	32
4S6	Ø 125 (klassiruum 14,5 m²)	0,0123	anemometraaž		2,7	32	33
5S6	KTS-125 R3 (õpetajate tuba 10,5 m²)	A = 6		Δp=44		15	17
	VÄLJATÕMME						
1V6	OPV-125 (WC)	A ± 0		Δp=66		25	22
2V6	OPV-125 (klassiruum 17,6 m²)	A + 10		Δp=70		32	33,5
3V6	OPV-125 (klassiruum 18,8 m²)	A + 10		Δp=70		32	33,5
4V6	OPV-125 (klassiruum 14,5 m²)	A + 15		Δp=46		32	32
5V6	OPV-125 (köök)	A + 3		Δp=55		20	22,5

Tööst on lubatud teha koopiaid ainult tervikuna. Üksikute lehtede paljundamine on lubatud ainult OÜ Variax kirjalikul loal.