Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise sulgemiaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu sulgemise vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemkooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõigesuletaval alal elavad elanikud ja seal asuvadettevõtted ja asutused.

Lisa märkused:

1. AKÖL: 113 autot ööpäevas
   Sõiduautod ja pakiautod (%) 100

LEPPEMÄRGID

- Ajutine liiklusmärk
- Ol.olev liiklusmärk
- Ajutise liiklusmärgi post
- Töötsoon
- Läbimine kinnisel meetodil

WAYMARK
Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Koostas:	Veronika Lehmus
Kontrollis:	Indrek Vähi
Tellija:	Connecto Eesti AS Raido Külaots tel: +372 5348 9627

Projekti nimetus:	PUURIMISTÖÖD
Objekti asukoht:	RIIGITEE 21104 JÄMAJA-HÄNGA KM 4,333 - 4,516, IIDE KÜLA, SAAREMAA VALD, SAARE MAAKOND
Joonis:	AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSSKEEM
Kuupäev	07.11.2024
Töö nr:	24_205
Joonis nr: [nr-leht]	24205_1-1
Mõõtkava:	
Aluskaart: Maa-amet 2023	