

Kaevu tähis	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Settepesa sügavus [m]
KVK-1	KVK	400/315	PE De400/315	1,32	0,00




Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	160		0°	0,00
2	160	PVC SN8 De160	155°	0,00
3	160		180°	0,00

Kaevu tähis	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Settepesa sügavus [m]
KVK-3	KVK	400/315	PE De400/315	2,31	0,00




Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	160	PE De160	0°	0,00
2	160	PVC SN8 De160	90°	0,00

Kaevu tähis	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Settepesa sügavus [m]
KVK-4	KVK	400/315	PE De400/315	2,11	0,00



Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	160	PVC SN8 De160	0°	0,00
2	160	PVC SN8 De160	180°	0,00

Kaevu tähis	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Settepesa sügavus [m]
KVK-5	KVK	400/315	PE De400/315	2,25	0,00



Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
1	160	PVC SN8 De160	0°	0,00
2	160	PE De160	180°	0,00

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija:	Tellija:	Töö nr:	Kuupäev:	Staadium:
OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086	**Põlva Vesi AS**	**2026-020**	**19.10 2026**	**TP**
		Tähis:	**Leht:**	**Lehti kokku:**
Objekt: **Värska mnt 9 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti projekteerimine**		**VK-9-01**	**1**	**1**

			Joonis:	Mõõtkava:
Vastutav spets:	K.Kartau	/digiallkiri/	**Kaevude tellimise leht**	
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/		
Kontrollis:	M.Võru	/digiallkiri/		
Projekteeris:				