Tekstilisa 2.5. 2026.a. seinapuhastuste geoloogilised kirjeldused
Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine
Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.
Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti
Aruande esitaja nimi: Andres Kask
Keskkonnaluba nr L.MK/325043

Geol. indeks	Intervalli algus	lõpp	Kihi paksus	Kihi kirjeldus	Proovi tähis|algus-lõpp|paksus
				Seinapuhastus SP1/26 | läbitud 02.04.2026.a.	
				Suudme X=6458296,26 m | Y=660826,97 m | Z=71,54 m	
				Sügavus 9,0 m | katendit - m | kasulikku kihti 9,0 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,4	4,4	Aleuriit, peenliivaga, savikas, beežikaspruun, põimjaskihiline	S11|0,0-4,4|4,4
Q1jrVr_fg	4,4	9,0	4,6	Peenliiv, aleuriidiga, beežikaspruun, põimjaskihiline	S12|4,4-9,0|4,6
				Seinapuhastus SP2/26 | läbitud 02.04.2026.a.	
				Suudme X=6458361,75 m | Y=661108,42 m | Z=72,12 m	
				Sügavus 9,4 m | katendit - m | kasulikku kihti 9,4 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,2	4,2	Väga peen liiv, savikas, beežikaspruun	S21|0,0-4,2|4,2
Q1jrVr_fg	4,2	9,4	5,2	Väga peen liiv, savikas, beežikaspruun	S22|4,2-9,4|5,2
				Seinapuhastus SP3/26 | läbitud 02.04.2026.a.	
				Suudme X=6458270,16 m | Y=660972,16 m | Z=79,12 m	
				Sügavus 9,1 m | katendit - m | kasulikku kihti 9,1 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,6	4,6	Väga peen liiv, savikas, beežikaspruun	S21|0,0-4,6|4,6
Q1jrVr_fg	4,6	9,1	4,5	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S22|4,6-9,1|4,5

Tekstilisa 2.5. 2026.a. seinapuhastuste geoloogilised kirjeldused
Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine
Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.
Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti
Aruande esitaja nimi: Andres Kask
Keskkonnaluba nr L.MK/325043

Geol. indeks	Intervalli algus	lõpp	Kihi paksus	Kihi kirjeldus	Proovi tähis|algus-lõpp|paksus
				Seinapuhastus SP10/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458371,06 m | Y=6611198,74 m | Z=68,3 m	
				Sügavus 6,7 m | katendit - m | kasulikku kihti 6,6 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	1,0	1,0	Liiv, savikas, beežikaspruun, punakaspruuni saviliivmoreeni tükkidega	
Q1jrVr_fg	1,0	3,5	2,5	Liiv, savikas, beežikaspruun	S10_1|0-3,5|3,5
Q1jrVr_fg	3,5	6,6	3,1	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S10_2|3,5-6,6|3,1
Q1jrVr_g	6,6	6,7	0,1	Saviliivmoreen, punakaspruun	
				Seinapuhastus SP11/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458470,29 m | Y=6611198,34 m | Z=65,40 m	
				Sügavus 5,7 m | katendit - m | kasulikku kihti 5,7 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	1,0	1,0	Liiv, savikas, beežikaspruun, punakaspruuni saviliivmoreeni tükkidega	
Q1jrVr_fg	1,0	3,5	2,5	Liiv, savikas, üksikute kruusateradega, beežikaspruun	S11_1|0-3,5|3,5
Q1jrVr_fg	3,5	5,7	2,2	Liiv, savikas, beežikaspruun	S11_2|3,5-5,7|2,2
				Seinapuhastus SP12/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458520,69 m | Y=6611137,18 m | Z=65,00 m	
				Sügavus 5,2 m | katendit - m | kasulikku kihti 5,2 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	1,0	1,0	Ülipeenliiv, savikas, beežikaspruun, punakaspruuni saviliivmoreeni tükkidega	
Q1jrVr_fg	1,0	3,0	2,0	Ülipeenliiv, savikas, beežikaspruun	S12_1|0-3,0|3,0
Q1jrVr_fg	3,0	5,2	2,2	Peenliiv, beežikaspruun, kohati savikas	S12_2|3,0-5,2|2,2

Tekstilisa 2.5. 2026.a. seinapuhastuste geoloogilised kirjeldused
Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine
Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.
Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti
Aruande esitaja nimi: Andres Kask
Keskkonnaluba nr L.MK/325043

Geol. indeks	Intervalli algus	lõpp	Kihi paksus	Kihi kirjeldus	Proovi tähis|algus-lõpp|paksus
				Seinapuhastus SP13/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458530,65 m | Y=661049,95 m | Z=69,50 m	
				Sügavus 6,5 m | katendit - m | kasulikku kihti 6,4 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	1,5	1,5	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	
Q1jrVr_fg	1,5	4,0	2,5	Peenliiv, väga savikas, beežikaspruun	S13_1|0,0-4,0|4,0
Q1jrVr_fg	4,0	6,4	2,4	Peenliiv, savikas, üksikute kruusaterarega, beežikaspruun, kohati punakaspruuni saviliivmo	S13_2|4,0-6,4|2,4
Q1jrVr_g	6,4	6,5	0,1	Punakaspruun saviliivmoreen	
				Seinapuhastus SP14/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458551,76 m | Y=660953,22 m | Z=71,80 m	
				Sügavus 8,8 m | katendit - m | kasulikku kihti 8,8 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,2	4,2	Liiv, savikas, beežikaspruun	S14_1|0,0-4,2|4,2
Q1jrVr_fg	4,2	8,8	4,6	Ülipeenliiv, savikas, beežikaspruun, alumises 0.5 m saviliivmoreeni tükkidega	S14_2|4,2-8,8|4,6
				Seinapuhastus SP16/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458460,25 | Y=660963,98 m | Z=74,30 m	
				Sügavus 12 m | katendit - m | kasulikku kihti 12 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	6,0	6,0	Liiv, savikas, beežikaspruun	S16_1|0,0-6,0|6,0
Q1jrVr_fg	6,0	9,2	3,2	Liiv, savikas, beežikaspruun, kohati jämedateralise liiva lisandiga	S16_2|6,0-9,2|3,2
Q1jrVr_fg	9,2	12,0	2,8	Ülipeenliiv, savikas, beežikaspruun	K16_1|9,2-12,0|2,8

Tekstilisa 2.5. 2026.a. seinapuhastuste geoloogilised kirjeldused
Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine
Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.
Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti
Aruande esitaja nimi: Andres Kask
Keskkonnaluba nr L.MK/325043

Geol. indeks	Intervalli algus	Intervalli lõpp	Kihi paksus	Kihi kirjeldus	Proovi tähis|algus-lõpp|paksus
				Seinapuhastus SP17A/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458452,11 | Y=660868,38 m | Z=79,60 m	
				Sügavus 8,6 m | katendit 4,6 m | kasulikku kihti 4,0 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,6	4,6	Peenliiv, savikas, punakaspruuni saviliivmoreeni läätsedega	
Q1jrVr_fg	4,6	7,0	2,4	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S17_1|4,6-7,0|2,4
Q1jrVr_fg	7,0	8,6	1,6	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S17_2|7,0-8,6|1,6
				Seinapuhastus SP17B/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458447,29 | Y=660882,73 m | Z=71,03 m	
				Sügavus 9,0 m | katendit - m | kasulikku kihti 9 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,0	4,0	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S17_3|0,0-4,0|4,0
Q1jrVr_fg	4,0	9,0	5,0	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S17_4|4,0-9,0|5,0
				Seinapuhastus SP18/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458257,46 m | Y=660870,22 m | Z=69,90 m	
				Sügavus 6,2 m | katendit - m | kasulikku kihti 6,2 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	3,0	3,0	Peenliiv kuni keskmisteraline liiv, savikas, beežikaspruun	S18_1|0,0-3,0|3,0
Q1jrVr_fg	3,0	6,2	3,2	Peenliiv kuni keskmisteraline liiv, savikas, beežikaspruun	S18_2|3,0-6,2|3,2

Tekstilisa 2.5. 2026.a. seinapuhastuste geoloogilised kirjeldused
Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine
Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.
Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti
Aruande esitaja nimi: Andres Kask
Keskkonnaluba nr L.MK/325043

Geol. indeks	Intervalli algus	lõpp	Kihi paksus	Kihi kirjeldus	Proovi tähis|algus-lõpp|paksus
				Seinapuhastus SP19/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458222,08 m | Y=660901,92 m | Z=79,50 m	
				Sügavus 9,5 m | katendit - m | kasulikku kihti 9,5 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,0	4,0	Peenliiv kuni keskmisteraline liiv, savikas, beežikaspruun	S19_1|0,0-4,0|4,0
Q1jrVr_fg	4,0	9,5	5,5	Peenliiv kuni keskmisteraline liiv, savikas, beežikaspruun	S19_2|4,0-5,5|5,5
				Seinapuhastus SP20/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458308,70 m | Y=660920,08 m | Z=68,36 m	
				Sügavus 7 m | katendit - m | kasulikku kihti 7 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	4,5	4,5	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S20_1|0,0-4,5|4,5
Q1jrVr_fg	4,5	7,0	2,5	Peenliiv, savikas, beežikaspruun	S20_2|4,5-7,0|2,5
				Seinapuhastus SP21/26 | läbitud 07.09.2026.a.	
				Suudme X=6458365,60 m | Y=661004,29 m | Z=77,8 m	
				Sügavus 10 m | katendit - m | kasulikku kihti 10 m |	
Q1jrVr_fg	0,0	6,0	6,0	Liiv, savikas, beežikaspruun, punakaspruuni saviliivmoreeni tükkidega	S21_1|0,0-6,0|6,0
Q1jrVr_fg	6,0	10,0	4,0	Liiv, väga savikas, beežikaspruun, jämedateralise liiva lisandiga, saviliivmoreeni tükkidega	S21_2|6,0-10,0|4,0