TRANSPORDIAMET

TEE EHITAMISE KONTROLLI PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis	*4-1/26/668-3*

Koht	Ülenurme-Küllitse KLT, Kambja vald		
Kuupäev / Kellaaeg (algus-lõpp)	**20. oktoober 2026. a.**	*10 00*	*12 00*
Menetlustoimingu läbiviija	**järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)**		
Osalejad			
Kontrollitavad nõuded	Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"		
Kasutatud mõõteseadmed	**Metalljoonlaud**	Topex 22	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Aukude tegemisel kasutatud sõrgkangi. Killustikaluse paksused olid normi piires. Liikluskorraldus vastas nõuetele		
Protokolli koostas	**järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)**		

TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : **VP** - vasak pool; **PP** - parem pool; **Telg** - tee keskel; **MÜ** - mõõtühik

	Ehitusobjekt (üks objekt korraga)
Ehitusobjekti nimetus + pikkus:	**Ülenurme-Küllitse KLT kogupikkkus 945 m**
Tellija:	**Kambja vallavalitsus**
Ehitaja:	**Roadwest OÜ**
Omanikujärelevalve teostaja:	**OÜ Viastrark**
Mõõtmise alustamise koht:	

Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (PK)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	*Lõpptulem*	Projektis nõutud	Tee ehitamise kvaliteedi nõuded	Vastavus kvaliteedinõuetele	Vastavus projektile
Killustikust kihi paksus	1300	Telg	MM 12-2023		2,20	21,0	cm	23,20	20	Tee ehitamise kvaliteedi nõuded § 12 lg 8 p 4	Jah	Jah
Killustikust kihi paksus	1500	Telg	MM 12-2023		2,20	21,0	cm	23,20	20	Tee ehitamise kvaliteedi nõuded § 12 lg 8 p 4	Jah	Jah
Killustikust kihi paksus	1700	Telg	MM 12-2023		2,20	21,0	cm	23,20	20	Tee ehitamise kvaliteedi nõuded § 12 lg 8 p 4	Jah	Jah
Killustikust kihi paksus	1900	Telg	MM 12-2023		2,20	21,0	cm	23,20	20	Tee ehitamise kvaliteedi nõuded § 12 lg 8 p 4	Jah	Jah
Killustikust kihi paksus	2100	Telg	MM 12-2023		2,20	21,0	cm	23,20	20	Tee ehitamise kvaliteedi nõuded § 12 lg 8 p 4	Jah	Jah