RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmine

03.11.2026 nr 11.3-1/26/4387

Riigihalduse ministri 29.05.2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm“ (edaspidi määrus) § 20 lg 1 ja 4 alusel ning arvestades toetuse saaja **Aktsiaselts Haapsalu Veevärk**, registrikood 10175723, 22.10.2026 esitatud avaldust (projekti registreerimisnumber rakendusüksuses RES.2.01.25-0145), Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

otsustab:

1. **Muuta projekti nr RES.2.01.25-0145 „Vormsi Hullo küla reoveepuhasti rekonstrueerimine“ (edaspidi projekt) 22.10.2026 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3/25/3197 (edaspidi otsus) punkti 4 ja 9 järgmiselt:**

1.1 „4. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 02.04.2025 ja lõppkuupäev on 30.11.2026;“.
1.2 „9. Toetuse saaja esitab e-toetuse süsteemi kaudu projekti lõpparuande hiljemalt 18.12.2026 (tegevused perioodil 02.04.2025-30.11.2026)“.

2. **Muudatustaotluse põhjendused**

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev on vastavalt otsusele 30.10.2026. Sõlmitud töövõtulepingu täitmise tähtaeg on samuti 30.10.2026. Projekti elluviimise käigus ilmnesid toetuse saajast ja töövõtjast sõltumatud asjaolud, mis mõjutasid ehitustööde ajagraafikut.

Esiteks, ehitusobjekti paiknemine Vormsi saarel tähendab, et kogu ehitusmaterjalide, seadmete ja tööjõu transport sõltub Rohuküla–Sviby parvlaevaühendusest. 2026. aasta sügisel esines Vormsi liini teenindamisel mitmeid häireid, mis mõjutasid ehitustööde logistikat ja tööde teostamise võimalusi.

Lisaks selgus ehitustööde käigus, et Biopuhasti kinnistu (katastritunnus 90701:001:0834) pinnakatte ülemise kihi litoloogilises koostises domineerib eriteraline liiv (valdava terasuurusega 0,063–2 mm, kusjuures peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni võib esineda alla 50% sette mahust). Sellised pinnaseolud raskendasid kaevetööde tegemist ning kaevikute ohutuks toestamiseks tuli kasutada mandrilt objektile transporditud abivahendeid, sealhulgas kaevikute toestusseinu. Nende abivahendite hankimine ja transport Vormsi saarele pikendasid tööde teostamise aega. Töövõtja on toetuse saajat teavitanud, et kõik lepingukohased tööd ei pruugi lepinguliseks tähtajaks valmida, kinnitades seejuures, et tööd jätkuvad ning projekti eesmärk saavutatakse täies mahus.

3. **Rakendusüksuse põhjendused**

Vastavalt määruse § 7 lg 2 peab projekti elluviimine olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru aastale järgneva kalendriaasta 31. oktoobriks. Projekti toetati väikesaarte programmi 2025. aasta taotlusvoorust. Määruse § 20 lg 4 lubab projekti erandkorras pikendada projekti elluviimise lõppkuupäeva kuni 6 kuud üle § 7 lg 2 nimetatud aja, kui projekti kestuse pikendamine on tingitud toetuse saajast mitteolenevatest põhjustest.

Projekti pikendamise vajadus on tingitud parvlaevaliiklusega seotud probleemidest ning kaevamise käigus selgunud olukorrast, mis tööde ohutuks jätkamiseks nõudis täiendavaid abivahendeid. RTK hinnangul on seega põhjendatud projekti lõpptähtaja pikendamine määruse § 20 lg 4 alusel.

4. **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (määruse § 24).

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen
5621 4688
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee