Paigaldada 595c ka vasakule poole

Välitööde ajaks neis vahemikes postid eemaldatakse

N°163

N°595c

N°421*

150m

Planeeritav puurauk

haagis

auto

puur-masin

150m

10m

25m

4m

15m

20m

Inimeste töötsoon

N°421*

Sõiduridasid eraldavad postid

N°595c

N°162



Paigaldada 595c ka vasakule poole

Märkused: Hoiatustõke koos löögileevendiga. Masinad on varustatud igas suunas nähtava vilkuritega.
Liikuva iseloomuga töö liikluse korraldamises lähtutakse Maanteeameti juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" (MA2018-009)

KOOSKÕLASTATUD
Transpordiameti Ida osakond
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Liikluskorraldaja
Andrus Guutmann
21.02.2024. a.
Tingimustel
1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
3. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist
või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

Reaalprojekt	Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee	Töö nimetus	Mnt nr 2 km 103,66 - 103,85 Geotehniline pinnaseuuring
Tellija	Skepast&Puhkim OÜ	Asukoht	Paide linn ja Järva vald, Järva maakond
Vastutav täitja:	K. KUSLAP	veebruar 2024	
Osakonna juht:	P. ILVES	veebruar 2024	
-	-	-	
-	-	-	
		Joonise nimetus	Puurimisaegse ajutise liikluskorralduse tüüpskeem
		Töö nr	GL24001
		Mõõtkava	N/A
		Joonise nr	1.2