Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

1. Aasta keskmine ööpäevane liiklus 15
   Sõiduautod ja pakiautod (%) 94
   Veoautod ja autobussid (%) 0
   Autorongid (%) 6
2. Antud asulavälisel lõigul kehtib statsionaarne kiirusepiirang 90 km/h

LEPPEMÄRGID

Maakaabel		30	Paigaldatav ajutine liiklusmärk
Puurimine kinnisel meetodil		70 351#	Olemasolev liiklusmärk

Lõunaliiklus
Sinu liikluskorraldaja
Turu 63, 51004, Tartu,
Telefon: +372 5248 400
E-post: info@lounaliiklus.ee

Koostas: Indrek Vähi

Tellija: Firstel Group Oü

Projekti nimetus: Ruhijärve veski kinnistu liitumine elektrivõrguga

Objekti asukoht: Tee nr 24202 Penuja-Lilli km 9,77-9,95

Joonis: **Ajutine liikluskorraldusskeem**

Kuupäev 25.04.2024

Töö nr: 103/24

Joonis nr : 1 - (1)

Mõõtkava