KAEVU NR	KOORDINAADID		ABSOLUUTKÕRGUSED		KAEVU LÄBIMÕÕT LAEMAS KOHAS	KAEVU MATERJAL		TORUD					SUBJUMME
	X	Y	KAEVU KAAS	KAEVU PÕHI		SEINAD	KAAS	NR	ABSOLUUTKÕRGUSED	LÄBIMÕÕT	MATERJAL	VÄIKEKAUDSUS	
SK-1	6565748.65	5094,711 18	72.46	70.76	Ø425-3-1	BETOON	MUUD	1	76.47 / 76.57	Ø160	PVC		
								2	76.47 / 76.57	Ø160	PVC		
								3	76.79 / 76.67	Ø75	PVC		
								4	76.67 / 76.57	Ø160	PVC		
								5	76.78 / 76.68	Ø50	PVC		
								6	76.67 / 76.57	Ø160	PVC		

KOORDINAATPUNKTIDE KOORDINAADID				
NR	X	Y	H	h
1	6565470.98	5094603.02	094660	
2	6565472.49	5094602.34	18.59	0.75
3	6565474.33	5094601.52	18.57	0.83
4	6565474.70	5094600.24	18.56	0.84
5	6565474.93	5093597.42	18.48	0.92
6	6565474.98	5093595.80	raskmõõdev R-1	
7	6565475.46	5093595.88	18.65	0.75
8	6565477.08	5093595.33	18.72	0.68
9	6565482.88	5093592.80	18.50	0.94
10	6565485.46	5093591.62	18.34	0.90
11	6565488.02	5093590.78	18.18	1.10
12	6565493.11	5093588.73	18.15	1.30
13	6565497.43	5093587.06	18.32	1.20
14	6565500.43	5093586.16	18.08	1.24
15	6565503.18	5093585.49	18.09	1.36
16	6565526.65	5093589.35	18.53	1.00
17	6565534.39	5093590.68	18.37	0.92
18	6565540.43	5093591.31	18.07	1.00
19	6565548.84	5093592.33	18.21	1.00
20	6565560.57	5093591.68	18.16	1.00
21	6565574.67	5093592.15	18.33	1.04
22	6565585.63	5093592.45	18.22	1.08
23	6565595.04	5093593.32	18.23	1.00
24	6565608.19	5093593.89	18.10	1.09
25	6565615.14	5093594.59	18.09	1.05
26	6565618.96	5093594.74	18.07	1.09
27	6565624.09	5093595.16	18.05	1.10
28	6565643.38	5093596.22	17.45	1.07
29	6565649.50	5093596.32	17.00	1.11
30	6565656.06	5093596.42	16.47	1.17
31	6565675.34	5093597.28	16.70	1.20
32	6565678.21	5093597.68	16.92	1.02
33	6565684.91	5093598.05	16.98	1.00
34	6565691.35	5093598.19	17.00	1.00
35	6565702.03	5093599.09	17.32	1.00
36	6565714.89	5093599.30	17.27	1.00
37	6565723.62	5093598.95	17.20	1.00
38	6565729.44	5093598.73	16.98	0.99
39	6565739.04	5093598.50	17.13	0.94
40	6565747.46	5093598.54	17.00	1.13
41	6565758.32	5093598.01	17.00	1.00
42	6565766.60	5093596.76	17.10	1.11
43	6565769.24	5093596.01	17.12	1.00
44	6565776.33	5093594.89	17.02	1.00
45	6565782.70	5093593.85	16.94	1.00
46	6565793.33	5093591.96	16.63	1.00
47	6565801.43	5093590.40	16.57	1.00
48	6565809.59	5093588.75	16.57	0.99
49	6565818.62	5093587.09	16.53	1.00
50	6565827.94	5093585.12	16.33	1.00
51	6565836.76	5093583.17	16.12	1.15
52	6565845.17	5093581.51	15.95	1.11
53	6565856.45	5093579.32	15.94	1.18
54	6565863.92	5093577.74	15.59	1.25
55	6565874.36	5093576.15	15.84	1.00
56	6565879.84	5093575.51	15.84	1.11
57	6565880.95	5093575.95	15.76	1.16
58	6565881.36	5093576.54	15.98	1.00
59	6565882.77	5093578.31	16.07	0.90
60	6565888.17	5093585.68	15.98	1.15
61	6565892.55	5093592.35	16.10	1.17
62	6565895.06	5093595.78	16.16	1.19
63	6565897.96	5094000.25	16.15	1.20
64	6565901.05	5094004.49	16.18	1.28
65	6565904.24	5094008.71	16.28	1.17
66	6565908.49	5094414.56	16.19	1.12
67	6565911.71	5094418.91	16.09	1.18
68	6565917.82	5094424.75	16.02	1.17
69	6565923.02	5094430.07	16.02	1.13
70	6565928.93	5094434.91	15.95	1.10
71	6565932.16	5094441.52	15.83	1.10
72	6565933.02	5094446.01	16.03	1.10
73	6565934.74	5094451.89	16.13	1.10
74	6565937.60	5094458.90	16.09	1.10
75	6565939.15	5094461.37	16.23	1.08
76	6565942.82	5094465.42	16.09	1.00
77	6565944.23	5094466.98	16.25	1.00
78	6565945.95	5094468.43	16.15	1.00
79	6565946.58	5094468.97	16.12	1.00
80	6565948.31	5094470.81	16.47	0.99

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
mõõdistamisel kasutati Leica TS13 ja Leica GS18T Performance

GEOPLAN EESTI OÜ e-mail: info@geoplan.ee tel. 50 71 998, 52 92226 EEG000155 reg. 02.02.2009.a. mõõdistamisilitsents nr. 569 MA v.a. 07.12.2005.a.	Objekt: MULTITORUSTIKU PAIGALDAMINE RUMMU ALEVIKUS SIDEVARUSTUSE TEOSTUSJOONIS		Töö nr 23237
	Aadress: RUMMU ALEVIK LÄÄNE-HARJU VALD HARJUMAA		
Koostas: Kadi Sivak	Tööde teostaja: TELCO AS		
Kontrollis: Janek Leo	Mõõtkava: 1:500	Kuupäev: 20.09.2023.a.	LEHT 1 / LEHTI 1