KOOSKÕLASTATUD
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Valdo Jänes liikluskorraldaja
04.11.2025.a reg. nr. 174395
Tingimustel:
1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid valmistada 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Tööväliseks ajaks avatud kaevikuid riigiteele ja teemaale jätta ei ole lubatud.
4. Sõiduteele, väljapoole tööruumi, ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
Kooskõlastatud liikluskorralduse skeem ei asenda teemaal töötamise luba.

Tingmärgid:

- 331 — Projekteeritud ajutine liiklusmärk
- 331 — Statsionaarne liiklusmärk
- Töötsoon
- Õhuliin

T20111 AKÖL 167

Märkused:

Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse osakonnaga.
2. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
3. Teavitada liikluse ümberkorraldustest kohalikke elanikke, ettevõtteid ja asutusi keda sulgemine või tööde teostamine mõjutab.

SIGNAAL
AS Signaal TM; Liimi 3, Tallinn 10621
Tel 656 3532; signaal@signaal.ee

Joonis:
Ajutise liikluskorralduse joonis

Projekt:
Rapla-Hagudi 10kV fildri ümberehitus. I etapp

Asukoht:
T20111 Juuru-Pirgu tee km 6,5

Tellija:	Särts OÜ				
Insener:	K.Skljarova (Tel. 53 268 672)		Projekteerija:	K.Skljarova	
Kuupäev:	03.11.2025	Töö nr:	15803	Joonise nr:	TL-1-1(1)