TRANSPORDIAMET

KMG OÜ
info@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn Harjumaa

Teie 09.11.2026

Meie 09.11.2026 nr 8-6/26/19884-2

Alustamiskorralduse katkestamine ja tehnoloogilise pausi kehtestamine lepingus 3.2-3/26/1518-1

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on 20.10.2026 sõlmitud tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/26/1518-1 riigitee nr 31 Haapsalu – Laiküla tee km 29-35,977 teekatte taastusremondiks.

Töövõtja KMG OÜ on esitanud taotluse 06.11.2026.a tehnoloogilise pausi kehtestamiseks tulenevalt asjaolust, et ilmastiku mudelprognoos näitab madalaid temperatuure asfaltkatte paigaldamise ajaks 47–48 nädalal. Asfalteerimine madalatel temperatuuridel on vastuolus Transpordiameti 2021. aasta juhisega „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ja määrusega „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 03.08.2015 nr 101. Kvaliteetse töö tagamiseks tegi töövõtja ettepaneku objektil „Riigitee nr 31 Haapsalu – Laiküla tee km 29-35,977 teekatte taastusremont” kehtestada tehnoloogiline paus, mis algab 09.11.26. Insener kooskõlastas 09.11.2026 tehnoloogilise pausi kehtestamise vajaduse.

Vastavalt töövõtulepingu punktile 3.3 kui töö teostamine viibib ilmastikutingimustest põhjustatud asjaoludel ja sellest tulenevalt ei ole võimalik tööd lõpetada enne talve saabumist, võivad pooled töö teostamise tähtaja kulgemise peatada kehtestades tehnoloogilise pausi ning töövõtja kohustub töö teostamist jätkama esimesel võimalusel.

Seoses eeltooduga kehtestan tehnoloogilise pausi ning katkestan alustamiskorralduse nr 3.2-3/26/1518-2 alates **09.11.2026.a**. Peale töödeks sobivate ilmastikuolude saabumist kevadel 2027.a väljastab tellija uue alustamiskorralduse tööde jätkamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Robam
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: OÜ Novica

Urmas Robam
5069364, Urmas.Robam@transpordiamet.ee