Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise sulgemiaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu sulgemise vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemkooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõigesuletaval alal elavad elanikud ja seal asuvadettevõtted ja asutused.

Lisa märkused:

1. AKÖL: 361 autot ööpäevas

Sõiduautod ja pakiautod (%)	93
Veoautod ja autobussid (%)	3
Autorongid (%)	4

LEPPEMÄRGID

- 30 351 Ajutine liiklusmärk
- 30 351# Ol.olev liiklusmärk
- 30 351# Ol.olev tühitatud liiklusmärk
- Tööala
- Ajutise liiklusmärgi post

WAYMARK

Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Koostas:	Veronika Lehmus
Kontrollis:	Indrek Vähi

Tellija: Kristjan Tamm
tel: +372 5617 0066

Projekti nimetus:
MAHASÕIDU RAJAMINE

Objekti asukoht:
RIIGITEE 25239 PINDI-VERIJÄRVE KM 12,605,
UMBSAARE KÜLA, VÕRU VALD, VÕRU MAAKOND

Joonis:
AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSSKEEM

Kuupäev	16.09.2024
Töö nr:	24_148
Joonis nr: [nr-leht]	24148_1-1
Mõõtkava:	
Aluskaart:	Maa-amet 2023