TRANSPORDIAMET

Altos Teed OÜ
info@altosteed.ee
Õlleköögi põik 6
75307, Kurna küla, Rae vald, Harju maakond

Teie 13.07.2026 e-kiri

Meie 13.07.2026 nr 8-6/26/12202-2

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et Altos Teed OÜ, registrikoodiga 12967894, asukohaga Õlleköögi põik 6, 75307 Rae vald osutas tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/21/1168-1 alusel riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 21111 Tehumardi-Kogula km 1,370-7,960 katte ehituse kruusateele ehitustööd .

Töö on teostatud lepingu ja hea tava kohaselt.

Riigihanke nimetus: Riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimine ja riigitee 21111 Tehumardi-Kogula km 1,370-7,960 katte ehitus kruusateele
Riigihanke viitenumber: 233537
Teenuse osutamise periood: mai -november 2021.a.
Teostatud tööde maksumus: 3 823 112,77 eurot ilma km-ta
Tellijale üle antud tööde maht:

- Teostatud väljakaevetöid ca 23 600 m²;
- Ehitatud muldkeha 13 600 m³;
- Ehitatud dreenkihti (h= 20 cm) 26 700 m²;
- Ehitatud killustikalust (h= 14-25 cm) 120 000 m²;
- Ehitatud komplekssstabiliseeritud alust KS 32 (h014 cm) 77 154 m²;
- Ehitatud freesipurust alust (h= 5cm) 17 100 m²;
- Teostatud pindamistöid (2,5x) 46 647 m²;
- Paigaldatud asfaltbetoonkatendit AC 16 surf 90 310 m²;
- Paigaldatud asfaltbetoonkatendit AC 8 surf 4 079 m²;
- Paigaldatud asfaltbetoonkatendit AC 20 base 78 547 m²;
- Rajatud teepeenraid 13 000 m²;
- Paigaldatud äärekive 2 900 m;
- Paigaldatud sillutuskatet 1 275 m²;
- Paigaldatud sademevee kanalisatsioonitoru (De 200-400 mm) 882 m;
- Paigaldatud plasttruupe (DN 400-1000 mm) 163 m;
- Paigaldatud teraselementidest kaarsild L=12,27 m;
- Teostatud liikluskorraldustöid summas 123 931 eurot ilma käibemaksuta;
- Teostatud elektri-, side- ja tänavavalgustustöid summas 161 851 eurot ilma käibemaksuta (sh 14 uut tänavavalgustit ja 32 ümbertõstetud valgustusmasti);
- Rajatud muru kasvualust 87 621 m²;
- Paigaldatud bussiootekodasid 6 tk.

Töövõtja projektimeeskond:

- Projektijuht Tõnu Vilipuu;
- Objektijuht Kuldar Aavastik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Toomas Magus
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Toomas Magus
5033754, Toomas.Magus@transpordiamet.ee