Märkused:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise sulgemiaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu sulgemise vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemkooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutisest liikluskorraldusest teavitada isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõigesuletaval alal elavad elanikud ja seal asuvadettevõtted ja asutused.

LEPPEMÄRGID

- 30 351 Ajutine liiklusmärk
- 30 351# Ol.olev liiklusmärk
- 351# Ol.olev tühitatud liiklusmärk
- Tööala
- Kinnisel meetodil
- Maakaabel
- Õhuliin

WAYMARK

Kadaka tee 44a, 12915, Tallinn,
Telefon: +372 5285 852
E-post: Info@waymark.ee

Koostas:	V. Lehmus	
Kontrollis:	I. Vähi	

Tellija: Connecto Eesti OÜ
Raido Külaots
tel: +372 5348 9627

Projekti nimetus: Kaablitööd

Objekti asukoht: Riigiteedel 21123 km 5,6-6,25, 86 km 12,40-12,46, 77 km 14,02-14,35, 21102 km 38,22-38,31 ja 21133 km 4,81-5,39

Joonis: **AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSSKEEM**

Kuupäev: 11.04.2025

Töö nr: 25_065

Joonis nr: [nr-leht] 25065_1-(4)

Mõõtkava:

Aluskaart: Maa-amet 2024