Info:

1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Transpordiametis.
2. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele". Kaevetöödel tähistada kaevik vastavalt määruses esitatud nõuetele.
3. Lähtuda juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus".
4. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaiaga.
5. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
6. Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
7. Statsionaarsed liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada skeemi kehtimise ajal

Tingmärgid:

VALGUSKAABLI PAIGALDUSTÖÖD ANDIGO EESTI OÜ tel. xxxx xxxx
595c

Projekteeritud ajutine liiklusmärk

Töötsoon

SIGNAAL

AS Signaal TM
Liimi 3, Tallinn 10621
Tel 656 3532
signaal@signaal.ee
ELK000009, EEP002572

Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis
Projekt	Valguskaabli paigaldustööd
Asukoht	T21 Rakvere - Luige km 12,73
Tellija	Andigo Eesti OÜ; Arkna tee 27, Papiaru küla, 44206 Rakvere vald, Lääne-Viru maakond; tel 59818432

Projekteerija	T.Tepandi	Tel 5307 9977	Kuupäev	Mõõtkava	Töö nr / Staadium / Joonise nr [nr-leht(lehti)]
Projekteerija	K.Skljarova	Tel 5326 8672	17.03.2025	1:1000	14695 / Tööprojekt / TL-7-1(1)
Assistent	M.Põiklik				