



OTSUS

12.11.2025

nr 11.3-1/25/5217

**Taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

Muuta Saaremaa Vallavalitsuse projekti nr **20.8.01.23-0015 „Tuuleenergeetika alad Saaremaa valla üldplaneeringusse“** 11.12.2023 toetuse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/23/1480 punkte 2, 3, 5 ja 8.3 ning sõnastada need järgmiselt:

1. „2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 14 167,91 (neliteist tuhat ükssada kuuskümmend seitse eurot üheksakümmend üks senti) eurot.“;
2. „3. Projekti toetus on 14 167,91 (neliteist tuhat ükssada kuuskümmend seitse eurot üheksakümmend üks senti) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“;
3. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024-31.08.2026.“;
4. „8.3. Lõppmakse suurus on vähemalt 20 protsenti toetusest ja tehakse pärast lõpparuande kinnitamist vahendusasutuse poolt. Lõppmakse saamiseks on üldplaneeringuspetsialist tööle kuni 31.08.2026.
Juhul kui projekti raames taotletakse toetust tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu kehtestamisele eelnevateks tegevusteks ja projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul jõutakse selle planeeringu kehtestamiseni maksab vahendusasutus lisatoetust 50 000 eurot.“;
5. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 10.11.2025 projekti postkasti kaudu taotluse projekti muutmiseks, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Käesolevaga esitame muudatustaotluse Saaremaa Vallavalitsuse projekti „Tuuleenergeetika alad Saaremaa valla üldplaneeringusse“ (projekt nr 20.8.01.23-0015) abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks kuni 31. august 2026 ning sellega seondult eelarve muutmiseks.

Suure töömahu tõttu kestab üldplaneeringu koostamise protsess, sh. tuuleenergeetika alade planeerimine Saaremaa valla üldplaneeringus, eeldatavalt 2028. aastani.

Üldplaneeringuspetsialisti tööleping on sõlmitud tähtajatult ning projektitaotluse kohaselt makstakse spetsialistile lisatasu 2025. a lõpuni. Tuuleenergeetika alade planeerimine Saaremaa valla üldplaneeringus on üldplaneeringuspetsialisti tööülesannete hulgas jätkuvalt prioriteetsel kohal ning tuuleenergeetika alad kajastuvad eeldatavalt 2028. aastal kehtestatavas üldplaneeringus.

Muutmistaotluses on välja toodud ka üldplaneeringu kinnitamise ajakava, mis toetab toetuse saaja selgitust.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp

elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee