



OTSUS

14.07.2026

nr 11.3-1/26/3461

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi meetme määrus) § 23 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **MTÜ Kardirada** registrikood 80641204, asukoht Turu tn 11, Kohta-Järve linn, Ida-Viru maakond 30328, projekti nr 2021-2027.6.01.24-0542 „**Elektrikardi keskus "SolarRing"**“ 21.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/915 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 7.1.2 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 19.08.2024-31.12.2026“;
2. „7.1.2. lõpparuande hiljemalt 15.02.2027.“;
3. Muudatused kajastuvad e-toetuse keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 12.07.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada projektiperioodi kuni 31.12.2026.

Muudatustaotluses selgitas toetuse saaja, et projekti ettevalmistamise käigus ilmnes kaks olulist asjaolu, mis tingisid täiendava projekteerimise vajaduse ning pikendasid projekti ettevalmistusperioodi. Esiteks on võrreldes taotluse koostamise ajal kehtinud hinnatasemega oluliselt tõusnud tee-ehituse, eelkõige asfaltkatete rajamise maksumus, mistõttu tuli projekti ehituslahendused üle vaadata ja optimeerida, et projekti oleks võimalik ellu viia kinnitatud eelarve piires. Teiseks selgus põhiprojekti täiendava ekspertiisi käigus vajadus muuta kardiraja konstruktsioonilahendust, et tagada rajatise pikaajaline vastupidavus, nõuetekohane kandevõime ning vastavus rahvusvahelistele tehnilistele nõuetele.

Rakendusüksus võttis muudatustaotluse läbivaatamisel arvesse, et toetuse saaja on projekti ettevalmistavate tegevustega aktiivselt tegelenud ja olulises mahus ellu viinud. Muuhulgas on sõlmitud Kohtla-Järve linnaga koostööleping ja 50-aastane hoonestusõiguse leping, teostatud vajalikud geoloogilised uuringud ja geodeetilised mõõdistused, koostatud kardiraja ja teenindushoone projekt, väljastatud ehitusluba ning läbi viidud elektriliste hobikartide

ostumenetlus koos ettemaksu tasumisega. Samuti on saavutatud kokkulepe Kohtla-Järve linna poolt Turu tänava rekonstrueerimiseks 2026. aastal.

Toetuse saaja esitatud ajakava kohaselt on ehituslepingu sõlmimine kavandatud 2026. aasta juuli lõppu ning ehitustööde kestuseks ligikaudu neli kuud. Arvestades projekti senist edenemist, ettevalmistavate tegevuste ulatust ja asjaolu, et projekti elluviimiseks vajalikud täiendavad tegevused tulenesid projekti kvaliteetseks ja jätkusuutlikuks teostamiseks vajalikest tehnilistest ning majanduslikest asjaoludest, peab rakendusüksus põhjendatuks projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2026. aastal.

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 31.07.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Zolin
avaliku taristu talituse juhataja
toetuse rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Maili Kallaste
524 3079
maili.kallaste@rtk.ee