

OÜ Corestone Agri  
Killustiku, Kose küla  
Jõhvi vald  
Ida-Viru maakond

Riigi Tugiteenuste Keskus  
Lõkke 4  
10122 Tallinn

## AVALDUS

Palun muuta projekti „OÜ Corestone Agri tooraine väärindamise projekt“, projekti nr 2014-2020.5.04.20-0425 tegevusi, eelarvet ja tulemusnäitaja sihtväärtust.

Projekti tegevuste ja abikõlblike kulude eelarve muutmine on vajalik kuna:

- 1) Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine – tegevus osutus ostumenetluse tulemusena võrreldes esialgse prognoositud eelarvega võrreldes soodsamaks;
- 2) Võrkudega liitumine – ettevõtte võttis kasutusele teiselt ettevõttelt vabanenud liitumisvõimsuse, sellega seonduvalt abikõlblike kulusid ei esitata.

Projekti uus tegevuskava ja eelarve on alljärgnev:

- 1) Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine:
  - Eelarve: 1 577 000 €
  - Toetus: 709 650 €
  - Toetusmäär: 45%
  - Omafinantseering: 867 350 €

Projekti tulemusnäitajad:

- 1) Töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arv sihtväärtus: 8

Muudatused on vajalikud, et ettevõtte ei oleks kohustust täita selliseid tulemusnäitajaid, mis toetuse suurus arvestades ületavad kohustusliku osa.

Tarmo Talpsepp

Corestone Agri OÜ juhatuse liige

//Allkirjastatud digitaalselt//

## Seletuskiri

Projekti eelarve on kinnitatud tegevuste täpsusega. Projekti seadmete ja masinate soetamine ja häälestamise tegevuse eelarve koostati indikatiivsete hinnapakumuste põhjal ning seetõttu oli tegemist eeldusliku eelarvega. Projekti elluviimisel ostumenetluse käigus projekti tegelik eelarve vähenes võrreldes eeldusliku eelarvega 13 078 € võrra (Tabel 1).

Võrkudega liitumise tegevuseks oli projekti eelarvesse planeeritud 343 256,41 €. Taotlejaga seotud ettevõttel Corestone Green OÜ on olemas elektri liitumispunkt, mida Corestone Green OÜ kasutas oma tegevuseks kuni 2022. aastani killustiku tootmiseks. Taotleja Corestone Agri OÜ esitas käesoleva projekti eelarves oma tegevuse elluviimiseks vajaliku täiendava elektri liitumisvõimsuse loomise kulud. Liitumispunkt asub Corestone Green OÜ kinnistul, mis on antud Corestone Agri OÜle rendile. Lähtuvalt kontserni muutunud tegevusest (killustiku tootmise lõpetamine) lõpetas seotud ettevõtte Corestone Green OÜ oma võrgulepingu 26.09.2023 kuupäeval ning Corestone Agri OÜ sõlmis omakorda omale projekti elluviimiseks vajaliku võrgulepingu, seega on võimalik kasutada olemasolevat alajaama võimsust. Eelpooltoodu tõttu puuduvad eelarves planeeritud kulud täiendava elektri liitumispunkti võimsuse loomiseks..

Lähtuvalt taotluse rahuldamise otsusest on projektiga saavutatav tulemusnäitaja töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületavate töökohtade arv 10. Vastavalt määrusele *Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”* antakse toetust kuni 90 000 € ühe töötleva tööstuse sektori keskmist palgataset ületava töökohta või projektiga seotud töötleva tööstuse tegevusala keskmisest kõrgema palgaga töökohta (täistöökohta ekvivalent) loomise eest Ida-Viru maakonnas hiljemalt üks aasta pärast projekti lõppu. Toetusmäär väikeettevõttele on 45%. Lähtuvalt projekti muudatustaotluse järgest abikõlbulikust eelarvest, mis on 1 577 000 €, on maksimaalne toetuse summa 709 650 €. Kui projekti maksimaalne toetuse summa jagada ühe loodud töökohta eest maksimaalselt saadava toetuse summaga 90 000 €, saame vajalikuks projektiga loodavaks töökohtade arvuks 8 töötajat. Sellest lähtuvalt palume sihtväärtust vähendada proportsionaalselt toetuse summa vähenemisega 10lt töötajalt 8le töötajale.

Tabel 1 Projekti eelarve muudatused

Tegevuse nimetus	Projekti eelarve, €	Tegelik kulu, €	Muutus, €
<b>1. Seadmete ja masinate soetamine ja häälestamine sh:</b>	<b>1 590 078</b>	<b>1 577 000</b>	<b>-13 078</b>
<i>Process Design</i>	<i>47 762</i>	<i>30 000</i>	<i>-17 762</i>
<i>Conveyors, bunkers, silos, metal construction, material handling</i>	<i>257 660</i>	<i>160 000</i>	<i>-97 660</i>
<i>Initial separation</i>	<i>48 911</i>	<i>80 000</i>	<i>31 089</i>
<i>Mills</i>	<i>257 966</i>	<i>510 000</i>	<i>252 034</i>
<i>Classification</i>	<i>433 178</i>	<i>260 000</i>	<i>-173 178</i>
<i>Drying</i>	<i>367 793</i>	<i>427 000</i>	<i>59 207</i>
<i>Packaging</i>	<i>73 367</i>	<i>80 000</i>	<i>6 633</i>
<i>Set-up and start-up</i>	<i>103 442</i>	<i>30 000</i>	<i>-73 442</i>
<b>2. Elektrilevi liitumine</b>	<b>343 256</b>	<b>0</b>	<b>-343 256</b>
<b>Kokku:</b>	<b>1 933 334</b>	<b>1 577 000</b>	<b>-356 334</b>