

TAOTLUS

/kuupäev digiallkirjas/

Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärses Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkesein.

Transpordiameti 17.02.2022. kirjaga nr 8-6/22/3615-2 rahuldati Roadservice OÜ taotlus tehnoloogilisele pausile minekuks kuni 18.04.2022.

Tulenevalt pikale veninud talvest tingitud ilmastikuolude mõjust tööde teostamisele, taotleme tehnoloogilise pausi pikendamist 30 päeva võrra ja töödega alustamise tähtajaks palume määrata 16.05.2022.

Tööde teostamist takistavaks asjaoluks on külma kevade tõttu endiselt külmunud maa. Täna vaates ei ole usaldusväärset alust täspelt ennustamiseks, millises ulatuses on maapind 18.04.2022. kuupäevaks lahti sulanud.

Teadupärast peale pinnase sulamist, püsib liigniiskunud pinnases vesi veel mõnda aega ja arheoloogi hinnangul on siiski tehnoloogiliselt kõige parem oodata pinnase nõrkenemist, mille tulemusel muutub pinnas tehnoloogiliselt vajalikus ulatuses töödeldavaks.

Lugupidamisega

Richard Viies
Haaviku 1 ja 3 müratõkkesein
Projektijuht
508 3438
richard.viies@usus.ee