

OÜ Moreen
Kaavere küla, Põltsamaa vald,
48012 Jõgeva maakond
OÜ Kaevax
Kaiavere küla, Jõgeva vald,
49105 Jõgeva maakond

Teie nr

Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5366

Teade

Austatud härra Märt Maurer ja Andres Kõiv

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Ühispakkujad Moreen OÜ ja Kaevax OÜ vahel 1.03.2022 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2022/12, 22.03.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/20 ja 18.05.2023 sõlmitud metsaparandustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/42 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Jõgeva maakonna Kivijärve - Tooba maaparandussüsteemi ning Raba-Kivijärve tee, Gaasitrassi tee, Sooveere tee, Saaresoo tee, Tooba raba tee ja Alavere-Gaasitrassi tee; Tartu maakonna Palupõhja luha tee ja Tartu maakonna Uiibo tee, Kannastiku tee ja Kanassaare tee ning mahasõidu HL379 ja mahasõidu HL451 **1. septembriks 2023.a.** Tänase päeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „*Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suurus on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.*”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Ühispakkujad Moreen OÜ ja Kaevax OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Ühispakkujad Moreen OÜ ja Kaevax OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2022/12 **2160,00 eurot päevas**, lepingule nr 3-2.6/2023/20 **115,50 eurot päevas** ja lepingule nr 3-2.6/2023/42 **486,00 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja