



Hr Hannes Vaidla
Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

koopia: Hr Ott Joala
ott.joala@transpordiamet.ee

Kiri nr LTR-8479 – 20.04.2023

Vastus teie kirjale 05.04.2023 nr 8-1/21-112/7673-1

Leping nr 3.2-3/21/285-1 (Novarc nr 1581), riigitee nr 52 Viljandi – Rõngu km 25,093-41,42 Mustla-Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Lp hr Vaidla

Transpordiameti (tellija) ja AS Novarc Group (registrikood 10226774, edaspidi töövõtja) vahel on 25.01.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/21/285-1 (töövõtja nr 1581) riigitee nr 52 Viljandi – Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.

Töövõtjal on lepingu täitmisel olnud probleeme, mis on olulises osas olnud põhjustatud alltöövõtjate poolt. Selle tõttu on tellija töövõtjale määranud leppetrahve:

- aktiga nr 1	15.07.2021	300 €
- aktiga nr 2	05.11.2021	2 798 €
- aktiga nr 3	03.12.2021	2 798 €
- aktiga nr 4	21.02.2022	4 197€
- aktiga nr 5	23.01.2023	31 897,20 €
Kokku		41 990,20 €

Lisaks on tellija 23.01.2023 lepingust taganenud ja nõudnud sellega seotult leppetrahvi 16 788 €. Lepingu objektiks olevate tööde lõpetamiseks korraldas tellija riigihanke ning sõlmis lepingu summale 99 450 € (ilma käibemaksuta). Tegemist on asendustehinguga, mille maksumuse ja töövõtja lepingu järgse hinna vahe on koos käibemaksuga 77 370 €.

Oma 5.04 2023 kirjas on tellija sellest summast maha arvanud lepingust taganemise eest nõutud leppetrahvi 16 788 €, saades kahjunõude summaks 60 582 €, mille tasumist ta samas kirjas nõuab.

Tellija on jätnud tähelepanuta, et ta on töövõtjale aktidega 1-5 määranud leppetrahve summas 41 990,20 €. Töövõtja on seisukohal, et ka selle summa peab kahjunõude summast maha lahutama, st kahjunõude lõplik summa ei saa olla suurem kui $60\,582 - 41\,990,20 = 18\,591,80$ €.

Töövõtja juhib ka Tellija tähelepanu asjaolule, et asendustehingu maksumus 99 450 €, millega asendustehingu töövõtja koostab tööosa 10, ületab Töövõtja lepingu projekteerimise ja liiklusuuringute summaarset maksumust, mis on 93 733€ (tööosad 1, 3, 7, 8, 9, 10). Töövõtja lepingus oli tööosa 10 maksumuseks 34 975€. Seega Tellija poolt aktsepteeritud asendustehingu maksumus on ebamõistlikult kõrge ning ei saa olla aluseks Töövõtja vastu esitatava kahjunõude summa arvutamiseks.

Kokkuvõttes lükkab töövõtja tellija 5.04.2023 kirjas esitatud kahjunõude tellija poolt esitatud summas 60 582 € tagasi. Juhul kui tellija ja täitja kahjusummas konsensusele jõuavad, siis selle tasumiseks on töövõtja valmis koostama tasumisgraafiku.

Lugupidamisega

Ragnar Jõesaar
Novarc Group AS juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/