



OTSUS

Rahuldamise otsuse muutmise kohta

30.10.2024 nr 11.4-24/24/1418

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 7 lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja **Rednet OÜ 24.10.2024** esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi vahendusasutus)

otsustab:

1. muuta projekti nr **20.3.04.22-0058 „Rednet Kohila“** 16.12.2022 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-24/1353 punkti 6 järgmiselt:

1.1. „6. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.01.2023–31.12.2025.**“

2. Muuta otsusega kinnitatud projekti tegevuste planeeritud lõppkuupäeva. Muudetud tegevuste lõppkuupäev on kättesaadav E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 24.10.2024 avalduse muuta projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva. Põhjuseks on toonud toetuse saaja välja asjaolu, et projekteerimistööd lükkusid edasi ja seetõttu ei olnud võimalik töid planeeritud tähtajaks teostada. Kuivõrd meetme määruse § 19 lõike 4 alusel on vahendusasutusel õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muudatusest, kui soovitatav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise, siis hindas vahendusasutus muudatuse mõju projektile. Vahendusasutus leiab, et antud muudatus on põhjendatud, kuivõrd muudatus ise ei sea kahtluse alla projekti oodatavat tulemust, vaid muutmata jätmine võib seada projekti tulemuse ohtu.

3. Otsust on võimalik vaidlustada meetme määruse § 33 sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
osakonnajuhataja

Koostaja: Helina Aunapuu
56990078
helina.aunapuu@rtk.ee