



**OTSUS**  
**toetuse rahuldamine**

10.12.2025

nr 11.3-1/25/5476

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

**otsustab:**

1. Muuta Tõrva Vallavalitsuse projekti nr 20.8.01.23-0023 „Tõrva valla taotlus kohalike omavalitsuste võimestamisel roheinvesteeringute tegemisel“ 05.12.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/23/1414 punkte nr 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 81 910,20 (kaheksakümmend üks tuhat üheksasada kümme eurot ja kakskümmend senti) eurot.“

„3. Projekti toetus on 81 910,20 kaheksakümmend üks tuhat üheksasada kümme eurot ja kakskümmend senti) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2023- 31.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

**3. Asjaolud ja põhjendused:**

Toetuse saaja esitas 08.12.2025 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

*Tõrva valla tuulepargi eriplaneering I asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande koostamine ja selle ülevaatamine vallavalitsuse poolt kujunes ajaliselt oluliselt pikemaks, kui algselt arvetatud. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamist korraldades ja menetlust läbiviies pikenes ka planeerimisseaduse § 105 sätte täitmine – Tõrva valla tuulepargi eriplaneering I asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande kooskõlastamine valitsusasutustega ja arvamuste küsimine kaasatud ning puudutatud isikutelt. Kooskõlastamine Muinsuskaitseameti ja Keskkonnametiga võttis rohkema aega. Oli vaja juurde teha täiendavaid visualiseeringuid ja*

*täiendavaid uuringuid. Samuti kulus planeeritust rohkem aega kooskõlastamine Läti Vabariigiga. Kui esialgu oli kavandatud jõuda kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise üle otsustamiseni märtsiks 2025, siis praegust menetluse seisu arvestades on kehtestamise üle otsustamine võimalik hiljemalt august/september 2026.*

*Eriplaneeringute menetlemine ei ole keskkonnaspetsialisti ega vallasekretäri ametijuhendis ettenähtud ülesanne ja eraldi planeeringute spetsialisti meil pole. Ametnikud teostavad lisäülesandeid ja neile makstakse selle eest lisatasu. Eelseisvad menetlusetapid võivad kaasa tuua erinevaid juriidilisi vaidlusi, seetõttu taotleme juurde vahendeid ka õigusabile.*

*Tulenevalt eeltoodust soovime pikendada tähtaega kuni 31.08.2026 ning taotleda lisavahendeid õigusabiteenuse ning vallasekretärile ja keskkonnaspetsialistile lisatasu maksmise jätkamiseks, kokku summas 20 704 eurot.*

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

#### 4. Otsuse vaidlustamine.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp  
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee