



OTSUS

21.08.2025

nr 11.3-1/25/3924

**taotluse rahuldamise
otsuse muutmisest**

Rahandusministri 26. septembri 2023. a määruse nr 36 „Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõigete 2, 4 ja § 21 alusel ning võttes arvesse Kihnu Vallavalitsuse (registrikood 75003967, edaspidi *toetuse saaja*) 18. august 2025. a esitatud taotluse, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *RTK*)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 18. august 2025. a esitatud taotlus ning muuta projekti number Kliima2.8.01.24-0077 „Kihnu kooli energiatõhusaks muutmine“ 27. mai 2024. a taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-54/24/554 järgmiselt:

- 1.1. Muuta otsuse punkti 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. juuli 2024. a – 22. august 2026. a.“

- 1.2. Muuta otsuse punkti 6.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6.1. toetuse saaja esitab RTK-le projekti lõpparuande hiljemalt 22. augustil 2026. a.“

- 1.3. Muuta otsuse punkti 6.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6.2. toetuse saaja kohustub esitama struktuuritoetuse registri kaudu aruanded kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust projektijärgsete täisaastate kohta hiljemalt 15. veebruaril 2028. a, 15. veebruaril 2029. a ja 15. veebruaril 2030 a. Aruandes peab kajastuma minimaalselt hoone energiatõhususe tööde tegemise tulemusel saavutatud hoonesse tarnitud energia vähenemine nii energia- kui ka ülalpidamiskulude ühikutes ja seeläbi mõju kasvuhoonegaaside heitkogusele võrreldes hoone energiaauditis märgitud projektieelsete näitajatega;

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

27. mai 2024. a otsusega nr 11.2-54/24/554 on RTK rahuldanud toetuse saaja taotluse projektile „Kihnu kooli energiatõhusaks muutmine (edaspidi *projekt*)“. 18. august 2025 edastas toetuse saaja avalduse projekti taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks, paludes pikendada projekti lõpptähtaega kuni 22. august 2026. a.

Toetuse saaja selgituste kohaselt on ehitustööde teostamiseks korraldatud kaks avatud riigihanget, mis mõlemad lõppesid lepinguta kuna ei esitatud ühtegi nõuetele vastavat pakkumust. Avatud on kolmas hange ning ehitustööde edukaks lõpuleviimiseks on vajalik lõpptähtaja pikendamine.

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Anu Kukk
5786 3929
anu.kukk@rtk.ee