



TRANSPORDIAMET

Siim Vahter
OÜ KIIRWARREN.KL
siim@kiirwarren.ee
Järvekaldla tee 1
76902, Harkujärve küla, Harku vald
Harju maakond

Teie 01.02.2024

Meie 02.02.2024 nr 8-1/23-147/1696-2

Tehnoloogilise pausi kehtestamine

Transpordiameti (edaspidi Tellija) ja OÜ KIIRWARREN.KL (edaspidi Töövõtja) vahel on 15.09.2023 sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/23/1833-1 (edaspidi Leping) riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 15,316-15,42 asuva Kangru tee 1 müratõkkeseina ehituseks.

Vastavalt 23.01.2024 sõlmitud lepingu muudatusele nr 3.2-3/23/1129-4 on Töö teostamise tähtaeg 17.04.2024.

Töövõtja on esitanud oma 01.02.2024 kirjaga taotluse tehnoloogilise pausi kehtestamiseks tulenevalt talvistest ilmastikutingimustest, mis ei võimalda teostada side- ja elektritrasside ümbertõstmisega seotud kaevetöid.

Insener kinnitas oma 02.02.2024 kirjaga tehnoloogilise pausi kehtestamise vajadust tulenevalt ehituseks sobimatutest ilmastikuoludest.

Vastavalt Töövõtja 01.02.2024 taotlusele, Inseneri 02.02.2024 kinnitusele ja Lepingu punktile 3.3. peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 02.02.2024 kehtestades tehnoloogilise pausi ning Töö teostamist jätkatakse sobilike ilmastikutingimuste saabumisel.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkamisel on 76 päeva, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisad: Kangru_tehnoloogilise_pausi_taotlus
Seisukoht tehnoloogilise pausi kehtestamise kohta

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee