

OÜ Hanso MK
Registrikood 11043389
Tiksoja, Tartu maakond 61410
Tel 5252911

Teie nr

Meie 1.09.2023.a. nr 3-2.1/2023/5368

Teade

Austatud härra Kaupo Jansen

Vastavalt RMK metsaparendustalituse ja Hanso MK OÜ vahel 1.11.2022 sõlmitud metsaparendustööde töövõturaamlepingu nr 3-2.6/2022/39; 31.03.2023 sõlmitud metsaparendustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/25 ja 18.04.2023 sõlmitud metsaparendustööde töövõtulepingu nr 3-2.6/2023/36 (edaspidi **Leping**) olete riigihanke alusel võtnud kohustuse rekonstrueeritult anda üle RMK-le Tartu maakonna Kiipuse, Möldripalu, Palu maaparendussüsteemi ning Kaagvere tee, Käki tee, Kiipuse tee, Kriipsu tee, 4. Kaagvere tee, Kivimäe tee (Kolumbia), 2. Möldripalu tee, Möldripalu tee, Tekkeli tee, Mäe tee, 7. Kaagvere tee, Alaküla tee ja Kajakasoo tee; Valga maakonna Väljaküla Mets maaparendussüsteemi ning Kuiksilla tee ja Parvelaane tee ja Põlva maakonna Sõõri tee **1. septembriks 2023.a.** Tänaise päeva seisuga (01.09.2023.a.) ei ole antud objektid veel RMK üleantud.

Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja või lepingu punktis 4.2.15 nõutud garantii esitamisega või pikendamisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust graafikus ettenähtud töö teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.”

Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparendustalitus, et annab Hanso MK OÜ täiendavalt objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni **24.09.2023.a.** ning kui antud tähtjaks ei ole objekt lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK sellel objektil Hanso MK OÜ leppetrahvi nõudmist. Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 25.09.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti üleandmiseni RMK metsaparendustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule nr 3-2.6/2022/39 **1796,58 eurot päevas**, lepingule nr 3-2.6/2023/25 **216,95 eurot päevas** ja lepingule nr 3-2.6/2023/36 **294,43 eurot päevas**, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparaandustalitus juhataja